



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

“Sıradan Değil, Aranan Üniversite”

2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2011 - KARAMAN

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti	2
2. Genel Değerlendirme	3
2.1. Kuruluşun Uzgörüşü	3
2.2. Kuruluşun Özgörevi	3
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	3
2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	5
2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	8
2.6.1. Hedeflenen	8
2.6.2. Gerçekleşen	8
2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	9
2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	14
3. Proje Uygulamaları	15
3.1. 2010H031190 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	15
3.2. 2009H031570 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	17
3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	22
3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	28
3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ	40
3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	42
4. Öneriler	44
6. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*)	45
7. 2010 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu	46

1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12'nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72'nci maddesiyle kurulmuştur.

2010 yılı yatırım programımızda öncelikli hedefimiz yapılan yatırımların tamamlanma sürelerini kısaltarak, hızla kapasite artırımı sağlamak olmuştur. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle mümkündür.

2010 yılı yatırım ödeneklerimizle acil ihtiyacımız olan 2009'da yapımına başlanmış olan Ermenek 300 yataklı Yurt ve Yunus Emre Yerleşkesinde Meslek Yüksekokulu İnşaatı yapımına devam edilmiştir, 2010 yılı içerisinde ise Atölye Binası, Merkezi Yemekhane, Çarşı, Kafeterya inşaatı, 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı, İ.İ.B.F Derslik ve Amfi İkmal İnşaatı, 1500 Tonluk Su Deposu İnşaatı, Isı Merkezi ve Kanal Sistemi İnşaatlarına başlanmış olup 1500 Tonluk Su Deposu İnşaatı tamamlanmış, diğer inşaatlar devam etmektedir. Laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere makine-teçhizat alımı yapılmış ve hizmetin yürütülmesinde acil ihtiyaç duyulan üniversitemiz ihtiyaçları taşıtların satın alınması ile kütüphanemize basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Kuruluşun Uzgörüşü

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm çalışanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir üniversite olmaktır.

2.2. Kuruluşun Özgörevi

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, demokratik ve laik cumhuriyetimizin kazanımlarının belirlediği çizgide ilerleyerek; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı yapabilecek üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- ✓ Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin geçerli olduğu, doğruları sorgulayarak, araştırarak, tartışarak ulaşmayı öğreten uluslararası kalitede çağdaş eğitim vermek.
- ✓ Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılın, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, katılımcı bir üniversite ortamı oluşturmak.
- ✓ Sürekli öğrenmeyi öğrenen, soran, sorgulayan, araştıran, problem değil çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiştirmek.
- ✓ Gelişen ve değişen dünyada, ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak.
- ✓ Üniversite sanayi işbirliğini oluşturmak ve bu işbirliğinin gelişimine katkı yapmak.
- ✓ Eğitimde kalite ve etkinliği artırmak için eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak.
- ✓ Eğitimin erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısını güçlendirmek.


2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’ da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükeköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 15.550.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 18.837.000,00 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 34.387.000,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)


Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2010Yılı Program Ödeneği	2010 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	50.753.000,00	14.300.000,00	33.137.000,00
DKH	Özel Bütçe	4.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
TOPLAM	Özel Bütçe	54.753.000,00	15.550.000,00	34.387.000,00

**Şekil 1. Yatırım Finansman Kaynaklarının Dağılımı (%)**

2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:

Tablo 2. Taşınmazların Dağılımı (m ²)				
Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	3.721.201,15	-	3.730.268,15
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazımkarabekir Yerleşkesi	55.326,00	27.361,00	-	82.687,00
Genel Toplam	119.180,11	3.748.562,15	-	3.867.742,26



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:


Tablo 3. Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²)				
Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	5.515	983	654	7.152
Eğitim	8.950	217	1.763	10.930
Sosyal	12.985	300	1.392	14.677
Spor	1.146	-	-	1.146
Genel Toplam	28.596	1.500	3.809	33.905



Yunus Emre Yerleşkesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Tablo 4. Yunus Emre Yerleşkesi Kapalı Mekanların Dağılımı (m²)

Hizmet Alanı	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Edebiyat Fakültesi	Kamil Özdağ Fen Fakültesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Kütüphane	Toplam
İdari	2.450	1.015	1.780	-	270	5.515
Eğitim	3.990	2.485	1.310	-	1.165	8.950
Sosyal	6.560	3.140	1.545	-	1.740	12.985
Spor	-	-	-	1.146	-	1.146
Genel Toplam	13.000	6.640	4.635	1.146	3.175	28.596



Şekil 4. Yunus Emre Yerleşkesi Kapalı Alan Dağılımı (m²)

2.6. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı**2.6.1. Hedeflenen**

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe (DKH) bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüd projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2010 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

- ✓ Kütüphanemizin elektronik ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu aşamada 19.803 adet yerli kitap ve 82 adet süreli yayın alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve bina mefruşat alımları, büro ve işyeri makine teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürmüştür.
- ✓ Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen taşıtların tamamı edinilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz yerleşke alanlarının ve yapılacak tesis ve binaların proje ve etüd işlemleri programlanan seviyelere ulaşması için çalışmalar sürmüştür. Çevre düzenlemesi çalışmalarına devam edilmiştir.
- ✓ 2009 yılında ihalesi yapılan Meslek Yüksekokulu hizmet binası (18.500 m²) inşaatı hızla devam etmektedir.
- ✓ Atölye Binaları İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (5.500 m²) ihalesi, Merkezi Araştırma Labaratuar İnşaatı (1.800 m²) ihalesi, Yemekhane Kafeterya ve Çarşı İnşaatı (14.000 m²) ihalesi, 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi (7.300 m²) ihalesi, Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi İnşaat (3200 m, 1800 m²) ihalesi, ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Anfi İkmal ve Yapım (17.115 m²) ihalesi gerçekleştirilmiş olup inşaatları hızla devam etmektedir.

- ✓ Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Kütüphane, Edebiyat Fakültesi, Ermenek MYO, Kazım Karabekir MYO Bakım Onarım Yapım ihalesi ve 1500 tonluk içme suyu deposu ve su kuyusu hücresi yapım (950 m, 540 m²) ihalesi yapılmış olup, inşaatları tamamlanmıştır.
- ✓ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ermenek'te yaptırılan 300 yataklı yurt binası hızla devam etmektedir.


2.7. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 15.550.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde gerek likit fazlası kayıtlarla gerek yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılan aktarmalarla yıl sonu ödenek toplamı 34.387.000,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 20.323.145,82 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 59,10 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları (TL)

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Bloke	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	2.100.000,00	500.000,00	2.600.000,00	0,00	1.921.029,68	73,89
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	61.714,00	82,29
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	11.800.000,00	18.262.000,00	30.062.000,00	0,00	16.873.459,14	56,13
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	216.943,00	54,24
7.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100
Toplam		14.300.000,00	20.087.000,00	34.387.000,00	0,00	20.323.145,82	59,10



Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Ekonomik Kod						Açıklama	Tutarı	Proje Numarası
830	6					Sermaye Giderleri	19.073.145,82	
830	6	1				Mamul Mal Alımları	1.921.029,68	
830	6	1	1			Büro Ve İşyeri Mefruşatı Alımları	342.107,94	
830	6	1	1	1		Büro Mefruşatı Alımları	191539,88	2010H031200
830	6	1	1	3		Okul Mefruşatı Alımları	150.568,06	2010H031200
830	6	1	2			Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	931.476,58	
830	6	1	2	1		Büro Makineleri Alımları	197.634,52	2010H031200
830	6	1	2	4		Laboratuvar Cihazı Alımları	596.603,34	2010H031200
830	6	1	2	5		İşyeri Makine Teçhizat Alımları	117.764,00	2010H031200
830	6	1	2	90		Diğer Makine Teçhizat Alımları	19.474,72	2010H031200
830	6	1	4			Taşıt Alımları	421.615,94	
830	6	1	4	1		Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	421.615,94	2010H031200
830	6	1	6			Yayın Alımları Ve Yapımları	225.829,22	
830	6	1	6	1		Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	225.829,22	2010H031200
830	6	3				Gayri Maddi Hak Alımları	61.714,00	
830	6	3	1			Bilgisayar Yazılımı Alımları	61.714,00	
830	6	3	1	1		Bilgisayar Yazılı Alımları	61.714,00	2010H031200
830	6	5				Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.873.459,14	
830	6	5	1			Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	319.780,00	
830	6	5	1	1		Proje Giderleri	319.780,00	2010H031190
830	6	5	7			Müteahhitlik Giderleri	16.553.679,14	

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması							
Ekonomik Kod					Ekonomik Kod	Ekonomik Kod	
830	6	5	7	1	Hizmet Binası	11.374.508,51	2009H031590
830	6	5	7	4	Sosyal Tesisler	4.124.311,05	2009H031590
830	6	5	7	8	İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	723.547,95	2009H031580
830	6	5	7	90	Diğerleri	331.311,63	2009H031580
830	6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	216.943,00	
830	6	7	7		Müteahhitlik Giderleri	216.943,00	
830	6	7	7	1	Hizmet Binası	216.943,00	2010H31200

830	7				Sermaye Transferleri	1.250.000,00	
830	7	1			Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.250.000,00	
830	7	1	9		Diğer Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.250.000,00	
830	7	1	9	99	Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler	1.250.000,00	2010K121090

Üniversitemiz 2010 yılı yatırım projeleri stokunda yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. Revizyon (2010H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)	
Proje Sahibi	Eğitim-Yükseköğretim
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H031190
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2010
Proje Tutarı	200.000,00 TL
2010 Yılı Kümülatif Harcama	319.780,00 TL
2010 Yılı Yatırımı	200.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	133.000,00 TL
2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	133.000,00 TL
2010 Yılı Yatırımı Revizyonu	333.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 8. Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2012
Proje Tutarı	11.000.000,00 TL
2010 Yılı Kümülatif Harcama	1.054.859,58 TL
2010 Yılı Yatırımı	1.300.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	3.680.000,00 TL
2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	1.000.000,00 TL
2010 Yılı Yatırımı Revizyonu	4.980.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 9. Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2012
Proje Tutarı	32.000.000,00 TL
2010 Yılı Kümülatif Harcama	14.075.121,57 TL
2010 Yılı Yatırımı	9.300.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	9.812.000,00 TL
2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2010 Yılı Yatırımı Revizyonu	19.112.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 10. Revizyon (2010H031200 Muhtelif İşler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H031200
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2010
Proje Tutarı	2.553.000,00 TL
2010 Yılı Kümülatif Harcama	2.199.686,68 TL
2010 Yılı Yatırımı	2.500.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	575.000,00 TL
2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	575.000,00 TL
2010 Yılı Yatırımı Revizyonu	3.128.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 11. Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2012
Proje Tutarı	6.000.000,00 TL
2010 Yılı Kümülatif Harcama	1.423.697,99 TL
2010 Yılı Yatırımı	1.000.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	4.637.000,00 TL
2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2010 Yılı Yatırımı Revizyonu	5.637.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 12. Revizyon (2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı)	
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010K121090
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
2010 Yılı Kümülatif Harcama	1.250.000,00 TL
2010 Yılı Yatırımı	1.250.000,00 TL
Eklenen Aktarma	0,00 TL
2010 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2010 Yılı Yatırımı Revizyonu	0,00 TL

2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekanların yetersiz olması.
- ✓ Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması.
- ✓ Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması.
- ✓ Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması.
- ✓ Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve mevzuata uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- ✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
- ✓ Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olması.

3. Proje Uygulamaları**3.1. 2010H031190 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ**

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği ayrılmış olup, 5944 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 10/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 133.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Proje kapsamında Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri olarak 319.780,00 TL Müşavir Firma ve Kişilere Ödeme yapılmıştır. 2010 yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12. 2009H031560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Verileri


Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	200.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	200.000,00 TL
Eklenen	133.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	333.000,00 TL
Serbest	333.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	333.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	333.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	319.780,00 TL
Kalan Ödenek	10.220,00 TL

Gerçekleşme Oranı (%)

96.03

Tablo 13. 2009H031560 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yerleşke İnşaatları Zemin Etüdü Yapımı	1	5.310,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1.Etap Alt Yapı Galeri ve Isı Merkezi Projesi Yapımı	1	82.010,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bilimsel Araştırma Laboratuvarı Bina Projesi Yapımı	1	10.030,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yemekhane Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Projesi Yapımı	1	112.100,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek Atölye Binası Proje Yapımı	1	8.260,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi İş Proje Yapımı	1	100.300,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İmar Planı Değişikliği	1	1.770,00



Üniversitemiz Master Planı

3.2. 2009H031570 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Muhtelif İşler Projesi için 2010 yılı Bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olup, 5944 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 10/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 575.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 3.075.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 2.199.686,66 TL' dir. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2010 yılı Bütçesinin T Cetvelinde yer alan T05 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Yurtiçi Hibe olarak edinilmesi öngörülmüş olup Muhtelif İşler Projesinin 53.000,00 TL'lik kısmı söz konusu taşıt için ayrılmıştır.

Tablo 14. 2009H031570 Muhtelif İşler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	B.On-Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On. İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2010
Proje Tutarı	2.553.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.500.000,00 TL
Eklenen **	575.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	3.128.000,00 TL
Serbest	3.075.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	3.075.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	3.075.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	2.199.686,66
Kalan Ödenek	875.313,32 TL
Gerçekleşme Oranı %	70,32

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 15. 2009H031570 Muhtelif İşler Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	939	209.335,81
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makine-Teçhizat Alımı	998	310.659,29
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşat Alımı	277	150.568,06
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşıt Alımı (1Adet)	1	421.615,94
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı (Kalem)	77	603.021,56
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımı	2	61.714,00
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Yerli Kitap Alımı	19.803	218.214,83
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Sürelî Yayın Alımı	82	7.614,17
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bina Bakım – Onarımı Yapım İşî	1	216.943,00



Laboratuvar Makine-Teçhizat



Taşıt Alımı



Sınıf Donanımı



Bilgi İşlem Merkezi



Basılı Yayın Alımı



Basılı Yayın Alımı



Basılı Yayın Alımı

3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Kampüs Altyapısı Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 1.300.000,00 TL olup, 5944 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 10/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 3.680.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 4.980.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 1.054.859,58 TL'dir. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16. 2009H031580 Kampüs Altyapısı	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Kln.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.Isı Mrk.Art.Trf. Tlf.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	11.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	1.300.000,00 TL
Eklenen **	3.680.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	4.980.000,00 TL
Serbest	4.980.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	4.980.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	4.980.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	1.054.859,58 TL
Kalan Ödenek	3.925.140,42 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	21,18

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 17. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1500 Tonluk İçme Suyu Deposu ve Su Kuyusu Hücresi Yapımı İş	1	723.547,95
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İş	1	318.331,63
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Aydınlatma Direği Yapım İş	1	12.980,00

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları ve gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

1500 Tonluk İçme Suyu Deposu ve Su Kuyusu Hücresi Yapımı İş

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde su sıkıntısının yaşanmaması için 1500 ton kapasiteli içme suyu deposu ve su kuyusu hücresi (950 m, 540 m²) yaptırılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	İbrahim ARIKAN – Birol AKINCI ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	1500 Tonluk İçme Suyu Deposu ve Su Kuyusu Hücresi Yapımı İş
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	662.000,00
İhale Tarihi	18.02.2010
Mukavele Tarihi	21.04.2010
Yer Teslim Tarihi	26.04.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	26.04.2010
İşin Bitim Tarihi	29.07.2010
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı



1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi ihalesi yapılarak yer teslimi yapılmış ve inşaat başlamıştır

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	T.E.Z Mimarlık İnş. Turz. San.Tic.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	5.350.000,00
İhale Tarihi	27.09.2010
Mukavele Tarihi	02.11.2010
Yer Teslim Tarihi	05.11.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.11.2010
İşin Bitim Tarihi	-
Günlük Gecikme Cezası	-
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	-
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	5,04
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.





1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi ile ilgili değişik görüntüler

Aydınlatma Direği Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde bulunan Kamil Özdağ Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi binaları arasında bulunan ve 2009 yılında çevre düzenlemesi yapılan alanın aydınlatılması amacıyla aydınlatma direği yaptırılmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Harrem Mühendislik Tah.Elek.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	Aydınlatma Direği Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	12.980,00
İhale Tarihi	-
Mukavele Tarihi	-
Yer Teslim Tarihi	-
Fiilen İşe Başlama Tarihi	-
İşin Bitim Tarihi	-
Günlük Gecikme Cezası	-
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	-
Keşif Artışı (%)	-
Toplam Keşif	-
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan ödenek 9.300.000,00 TL olup, revizeler sonucu 2010 yılı ödeneği 19.112.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama 14.075.121,57 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	32.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	9.300.000,00 TL
Eklenen	9.812.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	19.112.000,00 TL
Serbest	19.112.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	19.112.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	19.112.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	14.075.121,57 TL
Kalan Ödenek	5.036.878,43 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	73,65

Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı	1	2.072.525,52
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	MYO Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi	1	5.590.670,30
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	MYO Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi	1	2.556.249,69
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İİBF Derslik Anfisi İkmal ve Yapım İşleri	1	3.024.030,37
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşleri	1	831.645,69

Ermenek 300 Yataklı Yurt Yapımı

Üniversitemizin Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 300 Yataklı Yurt Yapım işine başlanmıştır. Yapılmakta olan yurt, 1.100 m² yerleşim alanı üzerine, 5.500 m² + 900 m² çatı katı olmak üzere toplam kapalı alan 6400 m² olacak şekilde inşa edilmektedir. Söz konusu ihalede 172.536,73 TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve bu iş artışı sözleşmede belirtilen % 10 luk oran dahilinde olduğu için yüklenici firma ile ek sözleşme imzalanmıştır. Projemizin % 84,94'ü tamamlanmış bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Onur Yapı Hasan SARİMEHMETOĞLU
Sözleşmenin Konusu	Ermenek 300 Yataklı Yurdu Yapımı
İhale Bedeli	2.320.288,21 TL
İhale Tarihi	30.07.2009
Mukavele Tarihi	23.09.2009
Yer Teslim Tarihi	24.09.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	24.09.2009
İşin Bitim Tarihi	20.05.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	84.94
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

A, B ve C olmak üzere 3 bloktan ibaret olup bodrum+zemin+3 kat + çatı katından oluşmaktadır. Ermenek MYO Yurt Binası **6400 m²** kapalı alana sahiptir. Kız ve erkek öğrenciler olmak üzere toplamda 75 adet yatak odası, 300 adet yatak, 24 adet çalışma odası, 10 adet Duş+WC (4 adedi bodrum katta olmak üzere), 1 adet engelli duş+WC'den oluşmaktadır. Dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır.

Binaya Ait Döşeme Detayları	Toplam m ²
Sırlı greseramik karo döşeme	263
1.Sınıf mat granit seramik döşeme	5243
Renkli mermer döşeme	870
Traverten döşeme	283
Düz mozaik döşeme kaplaması	8,85

Tüm katlarda duvarlar alçı sıva üzeri su bazlı plastik boya ile boyanmıştır. Koridor duvarları 1 m² cam mozaik ile kaplıdır. Lavabo, WC'lerde ve mutfak bölümünde duvarlar seramik ile kaplıdır.

Tüm mahallerde tavanlar su bazlı plastik boya ile boyalı olup lavabo ve WC'ler ise metal asma tavandır.



Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı Görünümü

Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun hizmet vermiş olduğu binaların eski ve prafabrik yapı olması nedeniyle eğitim kalitesinin artırılması için Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 7.480 m²'lik yerleşim alanı üzerine, 20.435 m² kapalı oturma alanı olacak şekilde ve üç bloktan oluşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapım işine başlanmış olup, % 62,79'ü tamamlanmış bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Alser İnşaat Ticaret ve Sanayi LTD.ŞTİ.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Meslek Yüksek Okulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Bedeli	7.545.976,67 TL
İhale Tarihi	22.07.2009
Mukavele Tarihi	14.09.2009
Yer Teslim Tarihi	18.09.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18.09.2009
İşin Bitim Tarihi	11.05.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	62,79
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

KMÜ Meslek Yüksek Okulu Bina İnşaatı; A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluşmakta olup, dış cephesi silikon esaslı dış cephe boyası ile boyanacaktır.

Toplam kapalı alan 20.435 m² dir.

MYO	Kapalı Alan(m2)					
	Bodrum Kat(m ²)	Zemin Kat(m ²)	1.Kat (m ²)	2.Kat (m ²)	3.Kat (m ²)	TOPLAM
İdari	93	125	700	700	700	2.318
Eğitim	1.316	2.997	1.370	-	-	5.683
Diğer	2.766	4.158	3.280	752	752	11.708
Kantin	226	-	-	-	-	226
Geçiş Holleri	100	200	100	100	-	500
Toplam	4.501	7.480	5.450	1.552	1.452	20.435

Meslek Yüksekokulu Binasına Ait Döşeme Detayları				
	İdari	Eğitim	Diğer	Toplam m ²
Karo Seramik	-	-	1.651,86	1.651,86
Granit Kaplama	40,56	5.407,3	4.981,09	10.428,95
Laminant Kaplama	2.154,87	-	100,9	2.255,77
Toplam	2.195,43	5.407,3	6.733,85	14.336,58



Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı Görünümü

MYO Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulundaki teknik programların uygulamalı dersleri için Atölye binası yaptırılmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Yuvam İnşaat San.Tic.A.Ş..
Sözleşmenin Konusu	KMÜ MYO Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi
İhale Bedeli	2.960.000,00 TL
İhale Tarihi	22.02.2010
Mukavele Tarihi	11.05.2010
Yer Teslim Tarihi	13.05.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	13.05.2010
İşin Bitim Tarihi	13.05.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	73,18
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

Halıcılık Seramik Atölyesi: Bodrum, Zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Dış cephesi Akrilik dış cephe boyası ile boyanacaktır. Kapalı alanı toplam 3.798 m² dir.

Halıcılık Seramik Atölyesi	Kapalı Alan(m ²)			
	Bodrum Kat(m ²)	Zemin Kat(m ²)	1.Kat (m ²)	Toplam
İdari	13	13	169	195
Eğitim	292	746	777	1.815
Diğer	374	761	653	1.788
Toplam	679	1.520	1.599	3.798

Halıcılık Seramik Atölye Binasına Ait Döşeme Detayları				
	İdari	Eğitim	Diğer	Toplam m ²
Yerinde Dökme Mozaik(renkli)	-	742,04	259,97	1.002,01
Karo Seramik	12,77	174,6	1.391,82	1.579,19
Renkli Mermer		268,8	12,10	280,9
Laminant Kaplama	125,45	35,57		161,02
TOPLAM	138,22	1.221,01	1.663,89	3.023,12

Otomotiv Makine Atölyesi : Bodrum, zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Dış cephesi, dış cephe boyası ile boyanacaktır. Kapalı alanı toplam 3.367 m² dir.

Otomotiv Makine Atölyesi	Kapalı Alan(m2)			
	Bodrum Kat(m ²)	Zemin Kat(m ²)	1.Kat (m ²)	Toplam
İdari	-	-	121	121
Eğitim	-	1.128	290	1.418
Diğer	841	466	521	1.828
Toplam	841	1.594	932	3.367

Otomotiv Makine Atölye Binasına Ait Döşeme Detayları				
	İdari	Eğitim	Diğer	Toplam m ²
Yerinde Dökme Mozaik(rengli)	-	1.961,5	-	1.961,5
Karo Seramik	-	54	1.035,2	1.089,2
Mermer Kaplama	-	-	65,2	65,2
Laminant Kaplama	105,5	-	-	105,5
TOPLAM	105,5	2.015,5	1.100,4	3.221,4

KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşi

Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (13.000 m²) Projesine 1991 yılında başlanmıştır. Toplam Proje Tutarı 9.920.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Proje bitiş yılı olan 2009 yılı sonu itibariyle proje yatırım programından çıkarılmıştır.

2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasındaki, "2008 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden DPT Müsteşarlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Bu

kapsamda yürütülecek projelerin etüt, keşif ve kontrol hizmetleri ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün il teşkilatlarınca yapılır. Bu projelerin ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi ise valinin onayı ile il özel idarelerince gerçekleştirilir. Bu projelerden mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkra da belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir” hükmü gereğince, üniversitemizin yeni kurulmuş ve teşkilatlanmasını tamamlayamamış olması nedeniyle Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile projeye ilişkin 3.000.000 TL ödenek 30/12/2008 tarihinde Karaman İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

Ancak, 2009 yılı sonuna kadar Karaman İl Özel İdaresince söz konusu projeye ilişkin ihale iş ve işlemleri tamamlanamamıştır. Üniversitemizde 2009 yılı içerisinde anılan ihale iş ve işlemlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel olması nedeniyle aktarılan tutarın üniversitemiz hesabına aktarılması talep edilmiş ve 2009 yılı sonunda 3.000.000 TL hesaplarımıza aktarılmıştır.

Hesaplara alınan tutar ise, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrası hükümlerine göre likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle, 2010 Yılı Yatırım Programımızda yer alan **2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi** ile ilişkilendirilmiş olup İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eksik kalan iş ve işlemlerinin bu projeden tamamlanması sağlanmaktadır.

Yatırım revize işlemleri 2010 Yılı Programının uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 7’inci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “... Ancak, döner sermaye gelirleri ve özel bütçeli kuruluşların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı üzerinde gerçekleşen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir” hükmüne göre gerçekleştirilecektir.

2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilişkilendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eksik kalan iş ve işlemlerinin bu projeden tamamlanması amacıyla ihale edilmiş olup, aşağıda detay bilgileri verilen ihale kapsamında çalışmalarına başlanmıştır. Yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin 9.maddesin 3.bendine göre 180 günlük süre içerisinde bitirilmesi hüküm altına alınmıştır. Ancak yüklenici 180 günlük süre sonunda söz konusu işleri tamamlayamamış ve 2010 yılı içerisinde bitirilmesi gereken proje 2011 yılına uzamıştır.

Söz konusu ihalede 173.359.52 TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve bu iş artışı sözleşmede belirtilen % 10 luk oran dahilinde olduğu için yüklenici firma ile ek sözleşme imzalanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Arseaş İnş.Taah. ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti & Karman İnş. San.Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşi
İhale Bedeli	2.741.156,00 TL
İhale Tarihi	08.04.2010
Mukavele Tarihi	31.05.2010
Yer Teslim Tarihi	01.06.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	01.06.2010
İşin Bitim Tarihi	27.11.2010
Fiziki Gerçekleşme Oranı	87,93
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşine ait görünüm



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşine ait görünüm

KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde personel ve öğrencilerimiz için merkezi Yemekhane, Kafeterya ve çarşı inşaatı yaptırılmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	9.131.353,02 TL
İhale Tarihi	21.05.2010
Mukavele Tarihi	07.09.2010
Yer Teslim Tarihi	14.09.2010
Filen İşe Başlama Tarihi	14.09.2010
İşin Bitim Tarihi	26.01.2012
Fiziki Gerçekleşme Oranı	7,71
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

A, B, C blokları bodrum, zemin ve 1 kattan oluşmaktadır. Ayrıca çevresinde tek kattan ibaret; büfe, market, seyahat acentesi, kafe, butik, eczane, özel lokanta, fast-food alanı, kuaför ve banka gibi bölümlerin oluşturduğu çarşı mevcuttur. 13.000 m² kapalı alana sahiptir.

Dış cephesinde; alüminyum kompozit panel cephe kaplaması, naturel- mat eloksallı alüminyum, güneş kırıcı cam, cama giydirme, cephe (düz) ısı yalıtımı dahil (reflekte camlı), mekanik cephe kaplaması granit (ısı yalıtımı dahil), mekanik esnek tabanlı levha cephe kaplaması (sinderflex) (ısı yalıtımı dahil) uygulanacaktır.

Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı	Toplam m ²
Granit Seramik Karo Kaplama	8.709,300
Düz renkli sırlı gre seramik kaplama	5.352,490
Renkli mermer kaplama	205,400
Suni mermer kaplama	1.350,420
Karo halı Kaplama	569,710
Ahşap Parke	351,050



Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatından Görünüm

3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ

Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan ödenek 1.000.000,00 TL olup, revizeler sonucu 2010 yılı ödeneği 5.637.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama 1.423.697.99 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2010H050170 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	6.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	1.000.000,00 TL
Eklenen	4.637.000,00 TL
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	5.637.000,00 TL
Serbest	5.637.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	5.637.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	5.637.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	1.423.697.99 TL
Kalan Ödenek	4.213.302,01 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	25,25

Tablo 19. 2010H050170 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	1.423.697.99 TL

KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 7.500 m² kapalı alan1500 kişilik kapalı spor salonu ve çevre düzenlenmesi işi yaptırılmaktadır. KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ tamamlandığında 7.500 m² kapalı alana sahip olacaktır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ
İhale Bedeli	7.143.605,98 TL
İhale Tarihi	22.06.2010
Mukavele Tarihi	10.08.2010
Yer Teslim Tarihi	13.08.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	13.08.2010
İşin Bitim Tarihi	25.12.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	16,88
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Döşeme Detayları	Toplam m ²
Röfliyeli Sırlı Fugalı Renkli Seramik Döş. Kap.	2.315
Röfliyeli Sırlı Fugalı Renkli Seramik Döş. Kap(Antislip)	17.300
Seramik Karolarla Fugalı Döş.Kapl.	316.300
PVC Döşeme	677
Ahşap Parke	1.595
Epoksi Zemin Kaplama	1.200



1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatından Görünüm

3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2010 yılı bütçemize ayrılan ödenek 1.250.000,00 TL'dir. Toplam harcama 1.250.000,00 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	1.250.000,00 TL
Eklenen	-
Düşürülen	-
Toplam Ödenek	1.250.000,00 TL
Serbest	1.250.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	1.250.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	1.250.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0 TL
Harcama	1.250.000,00 TL
Kalan Ödenek	0 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	100

Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
KMÜ Rektörlüğü (Özel Kalem)	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı	1	1.250.000,00 TL

KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde Merkezi Araştırma Laboratuvarı yaptırılmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Fatih KEKLİKOĞLU
Sözleşmenin Konusu	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı
İhale Bedeli	813.000,00 TL
İhale Tarihi	28.06.2010
Mukavele Tarihi	06.08.2010
Yer Teslim Tarihi	10.08.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	10.08.2010
İşin Bitim Tarihi	10.08.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	18
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

A ve B olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır. Bodrum ve Zemin kattan ibarettir. Dış cephesi Akrilik dış cephe boyası ile boyanacaktır. Kapalı alanı toplam 1.900 m² dir.

Bodrum Kat: Teknik merkez, 2 adet depo, kazan dairesi, enerji odası, sığınak, bay- bayan WC, projeksiyon odası, konferans salonu, fuayeden oluşmaktadır.

Zemin Kat: 12 adet ofis, 8 adet lab. 2 adet bay- bayan WC+duş, 1 adet bay- bayan WC, 4 ortak hacim ve koridorlardan ibarettir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasına Ait Döşeme Detayları				
	İdari	Eğitim	Diğer	Toplam m ²
Granit Seramik Kaplama	2	499,5	725	1.226,5
Karo Seramik	-	-	91,5	91,5
Karo Mozaik	-	-	163,4	163,4
Laminant	138,6	-	-	138,6
TOPLAM	140,6	499,5	979,9	1.620



Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Görünümü

4. Öneriler

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir.

6. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*)**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2010 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülatif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		52.461			2.328			14.300			18.837			19.073
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.000						1.250						1.250
TOPLAM	6		56.461			2.328			15.550			18.837			20.323

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

7. 2010 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu**2010 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)****Kuruluş Adı** : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Eğitim

2010 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2009 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2010H031190	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2010	Karaman	0	333	0	0	0	333					320
	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2011	Karaman	0	11.000	1.105	0	0	4.980					1.055
	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2012	Karaman	0	32.000	1.223	0	0	19.112					14.075
	490	2010H031200	Muhtelif İşler	Özel	2010	Karaman	0	3.128	0	0	0	3.075					2.200
	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2012	Karaman	0	6.000	0	0	0	5.637					1.423
TOPLAM							0	52.461	2.328	0	0	33.137					19.073

Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)

2010 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2009 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2010K121090	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2012	Karaman	0	4.000	0	0	0	1.250					1250
TOPLAM							0	4.000	0	0	0	1.250					1250