



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

“Sıradan Değil, Aranan Üniversite”

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2012 - KARAMAN

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti.....	2
2. Genel Değerlendirme	3
2.1. Kuruluşun Uzgörüşü	3
2.2. Kuruluşun Özgörevi	3
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri	3
2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi	5
2.6. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	8
2.6.1. Hedeflenen	8
2.6.2. Gerçekleşen	8
2.7. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu	9
2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	15
3. Proje Uygulamaları.....	15
3.1. 2011H034130 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ.....	15
3.2. 2011H034140 MUHTELİF İŞLER PROJESİ	19
3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	24
3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ.....	29
3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ.....	40
3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	43
4. Öneriler.....	48
5. 2011 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*).....	49
6. 2011 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu	50

1. Yönetici Özeti

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72’nci maddesiyle kurulmuştur.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12’nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

2011 yılı yatırım programımızda öncelikli hedefimiz yapılan yatırımların tamamlanma sürelerini kısaltarak, hızla kapasite artırımı sağlamak olmuştur. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi mümkündür.

2011 yılı yatırım ödeneklerimizle 2009’da yapımına başlanmış olan Ermenek 300 yataklı Yurt ve Yunus Emre Yerleşkesinde Meslek Yüksekokulu İnşaatı tamamlanmış, 2010 yılı içerisinde yapımına başlanan Meslek Yüksekokulu Atölye Binası ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanmış, Merkezi Yemekhane, Çarşı, Kafeterya inşaatı, 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı, Isı Merkezi ve Kanal Sistemi İnşaatları devam etmektedir. 2011 yılında Üniversitemiz Giriş Kapısı ve Yol Yapımı işi ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve diğer laboratuvarlarımızda kullanılmak üzere makine-teçhizat alımı yapılmış ve hizmetin yürütülmesinde acil ihtiyaç duyulan taşıtlar ile kütüphanemize basılı ve elektronik yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin 2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Kuruluşun Uzgörüşü

Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm çalışanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir üniversite olmaktır.

2.2. Kuruluşun Özgörevi

Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek; bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamaktır.

2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

- ✓ Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin geçerli olduğu, doğruları sorgulayarak, araştırarak, tartışarak ulaşmayı öğreten uluslararası kalitede çağdaş eğitim vermek.
- ✓ Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, katılımcı bir üniversite ortamı oluşturmak.
- ✓ Sürekli öğrenmeyi öğrenen, soran, sorgulayan, araştıran, problem değil çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydın gençler yetiştirmek.
- ✓ Gelişen ve değişen dünyada, ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak.
- ✓ Üniversite sanayi işbirliğini oluşturmak ve bu işbirliğinin gelişimine katkı yapmak.
- ✓ Eğitimde kalite ve etkinliği artırmak için eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak.
- ✓ Eğitimin erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısını güçlendirmek.


2.4. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2011 yılı yatırım bütçesinin kesintili başlangıç ödenekleri toplamı 18.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 19.342.500,00 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 37.342.500,00 TL olmuştur. Yıl sonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)


Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2011 Yılı Program Ödeneği	2011 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim	Özel Bütçe	58.956.000,00	16.500.000,00	35.842.500,00
DKH	Özel Bütçe	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOPLAM	Özel Bütçe	62.956.000,00	18.000.000,00	37.342.500,00



2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı:

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Toplam
	Üniversite	Maliye Hazinesi	Diğer	
Yunus Emre Yerleşkesi	9.067,00	3.721.201,15	-	3.730.268,15
Ermenek Yerleşkesi	54.787,11	-	-	54.787,11
Kazımkarabekir Yerleşkesi	-	63.188,00	-	63.188,00
Genel Toplam	63.854,11	3.784.389,15	-	3.848.240,26



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Hizmet Alanı	Yunus Emre Yerleşkesi	Kazım Karabekir Yerleşkesi	Ermenek Yerleşkesi	Toplam
İdari	5.000	-	-	5.000
Eğitim	57.375	996	4.325	62.696
Sosyal	5.732	-	6.400	12.132
Spor	1.146	-	-	1.146
Genel Toplam	69.253	996	10.725	80.974



Üniversitemiz Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı:

Tablo 4. Üniversitemiz Kapalı Mekanların Dağılımı (m ²)				
Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal
Rektörlük Hizmet Binası	5.000			
Kamil Özdağ Fen Fakültesi		4.635		
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		13.000		
Edebiyat Fakültesi		6.640		
Sağlık Yüksekokulu		3.600		
Mühendislik Fakültesi		20.435		
Meslek Yüksekokulu ve Atölye Binaları		7.165		
Ermenek Meslek Yüksekokulu		4.325		
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu		996		
Merkezi Laboratuvar		1.900		
Besyo Spor Salonu			1.146	
Kütüphane Hizmet Binası				3.175
Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu				6.400
Kreş ve Konukevi				2.557
TOPLAM	5.000	62.696	1.146	12.132
TOPLAM KAPALI ALAN	80.974 m²			

- Eğitim birimlerimize ait alanlarda idari ve sosyal alanlar mevcuttur. Sınıflandırma genel durum üzerinden yapılmıştır.

2.6. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2011 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe (DKH) bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer almıştır. Bu projelerle Üniversitemizin hizmet binaları inşaatlarının yapılması, taşıt, makine – teçhizat, bilgi teknolojileri ile basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların büyük bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

2011 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2. Gerçekleşen

2011 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

- ✓ Kütüphanemizin elektronik ve basılı yayın alımları hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu aşamada basılı ve sürekli yayın alımları gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve mefruşat malzemeleri ile büro ve işyeri makine teçhizatlarının (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürmüştür.
- ✓ Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen taşıtların tamamı alınmıştır.
- ✓ Üniversitemiz yerleşke alanlarının ve yapılacak tesis ve binaların proje ve etüt işlemleri programlanan seviyelere ulaşması için çalışmalar sürmüştür. Çevre düzenlemesi çalışmalarına devam edilmiştir.
- ✓ 2009 yılında ihalesi yapılan Meslek Yüksekokulu hizmet binası (20.435 m²) inşaatı tamamlanmıştır.
- ✓ Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2009 yılında ihalesi yapılan ve Ermenek'te yaptırılan 300 yataklı yurt binası hizmete alınmıştır.

- ✓ 2010 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Meslek Yüksekokulu Atölye Binaları İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi (7.165 m²), Merkezi Araştırma Laboratuvar İnşaatı (1.900 m²) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Anfi İkmal ve Yapım (17.115 m²) inşaatı tamamlanmıştır.
- ✓ 2010 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Yemekhane Kafeterya ve Çarşı İnşaatı (13.000 m²), 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi (7.500 m²), Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi (3200 m, 1800 m²), inşaatları hızla devam etmektedir.
- ✓ 2010 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı tamamlanmıştır.
- ✓ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bakım, onarım işi ihale edilmiş ve yapımı tamamlanmıştır.
- ✓ Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kreş binası ve Kütüphane binası büyük onarım işi ihale edilmiş ve yapımı tamamlanmıştır.
- ✓ Eski Meslek Yüksekokulu binası tadilatı ve sistem odası güvenlik ve yangın tesisatı yapım işi ihale edilerek yapımına başlanmıştır.
- ✓ Üniversite giriş kapısı ve asfalt yol yapımı işi ihale edilmiş ve yapımı hızla devam etmektedir.


2.7. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 18.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde gerek finansman fazlası kayıtlarla gerek yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılan aktarmalarla yıl sonu ödenek toplamı 37.342.500,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 22.478.873,32 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 60,20 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları (TL)

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenecek Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Bloke	Harcama	Harcama Oranı
6.1	Mamul Mal Alımları	1.650.000,00	500.000,00	2.150.000,00	0,00	2.039.485,90	94,86
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	28.969,00	57,94
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	14.500.000,00	18.030.000,00	32.530.000,00	0,00	18.346.578,71	56,40
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	300.000,00	812.500,00	1.112.500,00	0,00	563.839,71	50,68
7.1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100
Toplam		16.500.000,00	20.842.500,00	37.342.500,00	0,00	22.478.873,32	60,20



Şekil 5. Sermaye Giderlerinin Dağılımı (%)

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması						
Ekonomik Kod				Açıklama	Tutarı	Proje Numarası
830	6			Sermaye Giderleri	20.978.873,32	
830	6	1		Mamul Mal Alımları	2.039.485,90	
830	6	1	1	Büro Ve İşyeri Mefruşatı Alımları	891.401,85	
830	6	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	425.778,45	2011H034140
830	6	1	3	Okul Mefruşatı Alımları	454.991,60	2011H034140
830	6	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	10.631,80	2011H034140
830	6	1	2	Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.007.520,60	
830	6	1	2	Büro Makineleri Alımları	366.380,56	2011H034140
830	6	1	2	Bilgisayar Alımları	281.617,62	2011H034140
830	6	1	2	Laboratuvar Cihazı Alımları	294.880,84	2011H034140
830	6	1	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	64.641,58	2011H034140
830	6	1	4	Taşıt Alımları	91.883,02	
830	6	1	4	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıtı Alımı Dahil)	91.883,02	2011H034140
830	6	1	6	Yayın Alımları Ve Yapımları	48.680,43	
830	6	1	6	Basılı Yayın Alımları Ve Yapımları	48.680,43	2011H034140
830	6	3		Gayri Maddi Hak Alımları	28.969,00	
830	6	3	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	28.969,00	
830	6	3	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	28.969,00	2011H034140
830	6	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.346.578,71	
830	6	5	1	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	112.100,00	
830	6	5	1	Proje Giderleri	112.100,00	2011H034130
830	6	5	7	Müteahhitlik Giderleri	18.234.478,71	
830	6	5	7	Hizmet Binası	4.711.226,37	2009H031590
830	6	5	7	Sosyal Tesisler	10.837.322,40	2009H031590 2010H050170
830	6	5	7	Yol Yapım Giderleri	12.470,22	2009H031580
830	6	5	90	Diğerleri	2.673.459,72	2009H031580
830	6	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	563.839,71	
830	6	7	7	Müteahhitlik Giderleri	563.839,71	
830	6	7	7	Hizmet Binası	563.839,71	2011H034140

830	7			Sermaye Transferleri	1.500.000,00	
830	7	1		Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.500.000,00	
830	7	1	9	Diğer Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.500.000,00	
830	7	1	9	Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler	1.500.000,00	2010K121090

Üniversitemiz 2011 yılı yatırım projeleri stokunda yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. Revizyon (2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2011H034130
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2011-2011
Proje Tutarı	100.000,00 TL
2011 Yılı Kümülatif Harcama	112.100,00 TL
2011 Yılı Yatırımı	140.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	40.000,00 TL
2011 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	40.000,00 TL
2011 Yılı Yatırımı Revizyonu	140.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 8. Revizyon (2009H031580 Kampüs Altyapısı)	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031580
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2012
Proje Tutarı	15.000.000,00 TL
2011 Yılı Kümülatif Harcama	2.685.929,94 TL
2011 Yılı Yatırımı	2.500.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	7.742.000,00 TL
2011 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2011 Yılı Yatırımı Revizyonu	10.242.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 9. Revizyon (2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2009H031590
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2009-2012
Proje Tutarı	33.856.000,00 TL
2011 Yılı Kümülatif Harcama	11.982.534,25 TL
2011 Yılı Yatırımı	9.900.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	5.242.000,00 TL
2011 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2011 Yılı Yatırımı Revizyonu	15.142.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 10. Revizyon (2011H034140 Muhtelif İşler)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2011H034140
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2011-2011
Proje Tutarı	2.000.000,00 TL
2011 Yılı Kümülatif Harcama	2.632.924,61 TL
2011 Yılı Yatırımı	2.000.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	1.312.500,00 TL
2011 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	1.312,500,00 TL
2011 Yılı Yatırımı Revizyonu	3.312.500,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 11. Revizyon (2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010H050170
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2012
Proje Tutarı	8.000.000,00 TL
2011 Yılı Kümülatif Harcama	3.566.014,52 TL
2011 Yılı Yatırımı	2.000.000,00 TL
Eklenen Aktarma **	5.006.000,00 TL
2011 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	500.000,00 TL
2011 Yılı Yatırımı Revizyonu	7.006.000,00 TL

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 12. Revizyon (2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı)

Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje No	2010K121090
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Yılı	2010-2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
2011 Yılı Kümülatif Harcama	1.500.000,00 TL
2011 Yılı Yatırımı	1.500.000,00 TL
Eklenen Aktarma	0,00 TL
2011 Yılı Proje Tutarı Revizyonu	0,00 TL
2011 Yılı Yatırımı Revizyonu	0,00 TL

2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ✓ Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması.
- ✓ Personeli motive edecek gerekli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin olmaması.
- ✓ Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması, yapılan hizmet ve iş taleplerinin, kişisel ölçülerde değerlendirilmesi ve mevzuata uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi.
- ✓ Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- ✓ Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.

3. Proje Uygulamaları

3.1. 2011H034130 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için 2011 yılı bütçemizde 100.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği ayrılmış olup, 6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 40.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Proje kapsamında Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri olarak 112.100,00 TL müşavir firma ve kişilere ödeme yapılmıştır. 2011 yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/1-a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12. 2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Verileri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	Etüd Proje ve Müşavirlik
Proje Başlama Yılı	2011
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	100.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	100.000,00 TL
Eklenen	40.000,00 TL
Düşülen	-
Toplam Ödenek	140.000,00 TL
Serbest	140.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	140.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	140.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	112.100,00 TL
Kalan Ödenek	27.900,00 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	80,07

Tablo 13. 2011H034130 Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Zemin Etüdü	1	1.770,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Üniversite Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Projesi Yapımı	1	12.390,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eğitim Fakültesi, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu ve Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi Yapımı	1	97.940,00



Eğitim Fakültesi Proje Alımı



Eğitim Fakültesi Proje Alımı



Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Proje Alımı



Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Proje Alımı

3.2. 2011H034140 MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Muhtelif İşler Projesi için 2011 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olup, 6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 1.312.500,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek 3.312.500,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 2.632.924,61 TL'dir. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/1-a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Üniversitemiz 2011 yılı bütçesinin T cetvelinde yer alan iki adet T02 Binek Otomobil alımı gerçekleştirilmiştir.

Tablo 14. 2011H034140 Muhtelif İşler

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	B.On-Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On. İd.Yen.Küt.Yay.Al.Taşıt
Proje Başlama Yılı	2011
Proje Bitiş Yılı	2011
Proje Tutarı	2.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.000.000,00 TL
Eklenen **	1.312.500,00 TL
Düşülen	-
Toplam Ödenek	3.312.500,00 TL
Serbest	3.312.500,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	3.312.500,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	3.312.500,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	2.632.294,61 TL
Kalan Ödenek	680.205,39 TL
Gerçekleşme Oranı %	79,47

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 15. 2009H031570 Muhtelif İşler Harcamalarının Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	1107	425.778,45
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makine-Teçhizat Alımı	576	431.022,14
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşat Alımı	787	454.991,60
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşıt Alımı	2	91.883,02
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı (Kalem)	18	294.880,84
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımı	6	28.969,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımı	200	281.617,62
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	9	10.631,80
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Yerli Kitap Alımı	1744	40.599,42
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Sürelî Yayın Alımı	59	8.081,01
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bina Bakım – Onarımı Yapım İşî	3	563.839,71





Laboratuvar Makine-Teçhizat Alımı



Taşıt Alımı



Sınıf Donanımı



Senato Odası



Arşiv



Basılı Yayın Alımı

3.3. 2009H031580 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

Kampüs Altyapısı Projesi için 2011 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olup, 6091 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8/6 maddesi uyarınca likit karşılığı 5.742.000,00 TL ödenek eklenmiş, Bütçe Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca 2.000.000,00 TL tutarındaki ödenek de Maliye Bakanlığınca yedek ödenekten aktarılmıştır. Toplam ödenek 10.242.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama 2.685.929,94 TL'dir. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/1-a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16. 2009H031580 Kampüs Altyapısı	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karakteristik	KnI. El. Su. Çev. D.,D.Gaz. Yol Isı.Mrk. Art. Trf. Tlf.
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	15.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.500.000,00 TL
Eklenen **	7.742.000,00 TL
Düşülen	-
Toplam Ödenek	10.242.000,00 TL
Serbest	10.242.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	10.242.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	10.242.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	2.685.929,94 TL
Kalan Ödenek	7.556.070,06 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	26,23

** 2.000.000,00 TL yedek ödenekten aktarma suretiyle, 5.742.000,00 TL Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 17. 2009H031580 Kampüs Altyapısı Harcamaları Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İş	1	2.673.459,72
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş	1	12.470,22

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Kampüs Altyapısı projemize ilişkin yatırımların detayları ve gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir.

1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İş

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi 1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İş ihalesi 2010 yılında yapılarak yer teslimi gerçekleştirilmiş ve inşaat başlamıştır. 2011 yılında yapımına devam edilmiştir.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	T.E.Z Mimarlık İnş. Turz. San.Tic.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İş
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	5.350.000,00
İhale Tarihi	27.09.2010
Sözleşme Tarihi	02.11.2010
Yer Teslim Tarihi	05.11.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.11.2010
İşin Bitim Tarihi	-
Günlük Gecikme Cezası	-
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	-
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	47,39
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.



Isı Merkezi Galeri ve Otomasyon Sistemi Binası




1. Etap Alt Yapı, Galeri ve Isı Merkezi Yapımı İşi

Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesine ana giriş kapısı, kampüs içi asfalt yol yapımı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılmış ve yer teslimi gerçekleştirilerek işe başlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Asfalt Yol Yapım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Proje Numarası	2009H031580
İhale Bedeli	3.988.400,00 TL
İhale Tarihi	03.08.2011
Sözleşme Tarihi	24.08.2011
Yer Teslim Tarihi	05.09.2011
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.09.2011
İşin Bitim Tarihi	-
Günlük Gecikme Cezası	-
Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi	-
Keşif Artışı (%)	-
Toplam Keşif	-
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	0,32
İnşaata Durumu	Devam Ediyor.





Yapımına başlanan giriş kapısı 3D görünümü



Yapımına başlanan giriş kapısı proje 3D görünümü

3.4. 2009H031590 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2011 yılı bütçemize ayrılan ödenek 9.900.000,00 TL olup, revizeler sonucu 2011 yılı ödeneği 15.142.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama 14.075.121,57 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	33.856.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	9.900.000,00 TL
Eklenen **	5.242.000,00 TL
Düşülen	-
Toplam Ödenek	15.142.000,00 TL
Serbest	15.142.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	15.142.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	15.142.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	11.982.534,25 TL
Kalan Ödenek	3.159.465,75 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	79,13

** Likit karşılığı ödenek eklenmek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 19. 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcama Detayı

Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Yapılan İşler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı	1	424.466,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi	1	3.402.176,86
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Meslek Yüksekokulu Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi	1	914.946,11
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İİBF Derslik Anfi İkmal ve Yapım İşleri	1	394.103,40
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşleri	1	6.846.841,88

Ermenek 300 Yataklı Yurt Yapımı

Üniversitemizin Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 300 Yataklı Yurt Yapım İşleri tamamlanmıştır. Yapılan yurt, 1.100 m² yerleşim alanı üzerine, 5.500 m² + 900 m² çatı katı olmak üzere toplam kapalı alan 6.400 m² olacak şekilde inşa edilmiştir. Söz konusu ihalede 172.536,73 TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve bu iş artışı sözleşmede belirtilen % 10 luk oran dahilinde olduğu için yüklenici firma ile iş artışı tamamlanmıştır. 15.06.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabuldeki eksikliklerden dolayı 15.813,76 TL iş eksilişi olmuştur. Toplam maliyeti 2.922.873,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Projemizin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde anılan Genel Müdürlüğe sureli olarak devredilmiş ve 2011 yılında hizmete alınmıştır. Yurdun hizmete girmesi ile Ermenek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Onur Yapı Hasan SARİMEHMETOĞLU
Sözleşmenin Konusu	Ermenek 300 Yataklı Yurdu Yapımı
İhale Bedeli	2.320.288,21 TL
İhale Tarihi	30.07.2009
Sözleşme Tarihi	23.09.2009
Yer Teslim Tarihi	24.09.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	24.09.2009
İşin Bitim Tarihi	15.06.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.



Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı Görünümü



Ermenek 300 Yataklı Yurt Binası İnşaatı Görünümü

Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun hizmet vermiş olduğu binaların eski ve prefabrik yapı olmaları nedeniyle eğitim kalitesinin artırılması için Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde 7.480 m²'lik yerleşim alanı üzerine, 20.435 m² kapalı oturma alanı olacak şekilde ve üç bloktan oluşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 2009 yılında 7.545.976,67 TL'ye ihale edilerek yapımına başlanmıştır. Söz konusu ihalede 701.343,53 TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve bu iş artışı sözleşmede belirtilen % 10'luk oran dahilinde olduğu için yüklenici firma ile iş artışı tamamlanmıştır. 15.08.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabuldeki eksikliklerden dolayı 154,45 TL iş eksilişi olmuştur. Toplam maliyeti 9.731.655,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Projemizin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Alser İnşaat Ticaret ve Sanayi LTD.ŞTİ.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Bedeli	7.545.976,67 TL
İhale Tarihi	22.07.2009
Sözleşme Tarihi	14.09.2009
Yer Teslim Tarihi	18.09.2009
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18.09.2009
İşin Bitim Tarihi	15.08.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

KMÜ Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı; A, B ve C olmak üzere üç bloktan oluşmaktadır.

Toplam kapalı alan 20.435 m² dir. Binanın 22.08.2010 tarih ve 27680 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yeni kurulan Mühendislik Fakültesi hizmet binası olarak kullanılmasına karar verilmiştir.



Meslek Yüksekokulu Bina Görünümü



Meslek Yüksekokulu Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulundaki teknik programların teorik ve uygulamalı dersleri için atölye binası yaptırılmıştır. Meslek Yüksekokulu Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 2010 yılında 2.960.000,00 TL'ye ihale edilerek yapımına başlanmıştır. 28.06.2011 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup, geçici kabuldeki eksikliklerden dolayı 18.308,64 TL iş eksilişi olmuştur. Toplam maliyeti 3.471.195,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Projemizin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz eski prefabrik binasından söz konusu binaya taşınarak hizmete alınmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Yuvam İnşaat San.Tic.A.Ş..
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Meslek Yüksekokulu Atölye Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi
İhale Bedeli	2.960.000,00 TL
İhale Tarihi	22.02.2010
Sözleşme Tarihi	11.05.2010
Yer Teslim Tarihi	13.05.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	13.05.2010
İşin Bitim Tarihi	28.06.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı






Meslek Yüksekokulu Atölye Binaları görünümü

KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşi

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 5662 sayılı Kanun'la Üniversitemize bağlanmasıyla, fakültenin eksik kalan iş ve işlemlerinin tamamlanması amacıyla, 2010 Yılı Yatırım Programımızda yer alan 2009H031590 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilişkilendirilmiştir.

2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile ilişkilendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eksik kalan iş ve işlemlerinin bu projeden tamamlanması amacıyla ihale edilmiş olup, aşağıda detay bilgileri verilen ihale kapsamında çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu ihalede 173.358,52 TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve bu iş artışı sözleşmede belirtilen % 10 luk oran dahilinde olduğu için yüklenici firma ile iş artışı tamamlanmıştır. 27.12.2010 tarihinde yapılan geçici kabulde 17.790,98 TL iş eksilişi olmuştur. Toplam maliyeti 3.418.133,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Projemizin % 100'ü tamamlanmış bulunmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Arseş İnş.Taah. ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti & Karman İnş. San.Tic.Ltd.Şti. Ortak Girişimi
Sözleşmenin Konusu	KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşi
İhale Bedeli	2.741.156,00 TL
İhale Tarihi	08.04.2010
Sözleşme Tarihi	31.05.2010
Yer Teslim Tarihi	01.06.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	01.06.2010
İşin Bitim Tarihi	15.03.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	100
İnşaatin Durumu	Tamamlandı





İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşine ait görünüm



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Derslik Amfi İkmal ve Yapım İşine ait görünüm

KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde personel ve öğrencilerimiz için merkezi Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı inşaatı yaptırılmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatı Yapım İşi
İhale Bedeli	9.131.353,02 TL
İhale Tarihi	21.05.2010
Sözleşme Tarihi	07.09.2010
Yer Teslim Tarihi	14.09.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	14.09.2010
İşin Bitim Tarihi	15.03.2012
Fiziki Gerçekleşme Oranı	71,26
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor

A, B, C blokları bodrum, zemin + bir kattan oluşmaktadır. Ayrıca çevresinde tek kattan ibaret; büfe, market, seyahat acentesi, kafe, butik, eczane, lokanta, fast-food alanı, kuaför ve banka vb. bölümlerin planlandığı çarşı mevcuttur. 13.000 m² kapalı alana sahiptir.





Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı İnşaatından Görünüm



Yemekhane, Kafeterya ve Çarşı Projesi 3D Görünüm

3.5. 2010H050170 AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2011 yılı bütçemize ayrılan ödenek 2.000.000,00 TL olup, revizeler sonucu 2011 yılı ödeneği 7.006.000,00 TL olmuştur. Toplam harcama 3.566.014,52 TL'dir. Projelere göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2010H050170 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	8.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	2.000.000,00 TL
Eklenen **	5.006.000,00 TL
Düşülen	-
Toplam Ödenek	7.006.000,00 TL
Serbest	7.006.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	7.006.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	7.006.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0,00 TL
Harcama	3.566.014,52 TL
Kalan Ödenek	3.439.985,48 TL
Gerçekleşme Oranı (%)	50,90

** Likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle karşılanmıştır.

Tablo 19. 2010H050170 Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	1	3.566.014,52 TL

KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 7.500 m² kapalı alan 1500 kişilik kapalı spor salonu ve çevre düzenlenmesi işi yaptırılmaktadır. KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ tamamlandığında 7.500 m² kapalı alana sahip olacaktır.

Projede kapalı spor salonunun yanı sıra tenis kortu, basketbol, voleybol ve sentetik futbol sahaları ile 436 metre uzunluğunda koşu parkuru mevcuttur. 2012 yılı ikinci

çeyreğinde hizmete alınması planlanan proje tamamlandığında Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarının spor tesisi ihtiyacı karşılanmış olacak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun teorik ve uygulama derslerinin modern bir ortamda yapılması sağlanacaktır.

Kapalı spor salonunun sportif faaliyetlerin yanında Üniversitemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde de kullanılması planlanmaktadır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Kartal İnş. San.Tic. ve Nak.Ltd.Şti.
Sözleşmenin Konusu	KMÜ 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
İhale Bedeli	7.143.605,98 TL
İhale Tarihi	22.06.2010
Sözleşme Tarihi	10.08.2010
Yer Teslim Tarihi	13.08.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	13.08.2010
İşin Bitim Tarihi	13.02.2012
Fiziki Gerçekleşme Oranı	59,19
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor



1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatından Görünüm



Açık Spor Tesisleri İnşaatından Görünüm

3.6. 2010K121090 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2011 yılı bütçemize ayrılan ödenek 1.500.000,00 TL'dir. Toplam harcama 1.500.000,00 TL'dir. Projeye göre harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 18. 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)
Proje Sahibi	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2012
Proje Tutarı	4.000.000,00 TL
Kesintili Bütçe Ödeneği	1.500.000,00 TL
Eklenen	-
Düşülen	-
Toplam Ödenek	1.500.000,00 TL
Serbest	1.500.000,00 TL
Bloke	-
Ödenek Gönderme	1.500.000,00 TL
Tenkis	-
Toplam Ödenek Gönderme	1.500.000,00 TL
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	0 TL
Harcama	1.500.000,00 TL
Kalan Ödenek	0 TL.
Gerçekleşme Oranı (%)	100

Tablo 19. 2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Harcamaları Detayı			
Alımın Yapıldığı Bölüm ve Birimler	Alınan Malzemeler	Miktarı (Adet)	Tutarı (TL)
KMÜ Rektörlüğü (Özel Kalem)	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı (2010)	1	1.250.000,00 TL
KMÜ Rektörlüğü (Özel Kalem)	Laboratuvar Makina – Techizat Alımı (2011)	31	1.500.000,00 TL

KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi

Üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesinde 2010 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının birinci bölümü 2011 yılında tamamlanmıştır.

İlgili Daire	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sözleşme Tarafları	Fatih KEKLİKOĞLU
Sözleşmenin Konusu	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı
İhale Bedeli	813.000,00 TL
İhale Tarihi	28.06.2010
Sözleşme Tarihi	06.08.2010
Yer Teslim Tarihi	10.08.2010
Fiilen İşe Başlama Tarihi	10.08.2010
İşin Bitim Tarihi	10.08.2011
Fiziki Gerçekleşme Oranı	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Birinci kısım A ve B bloktan oluşmaktadır. Bodrum ve Zemin kattan ibarettir. Kapalı alanı toplam 1.900 m² dir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarının ikinci kısmı olan ikinci kat ve çatısı 2012 yılında tamamlanmak üzere 2012 yılı yatırım programımıza alınmıştır. Projenin tamamlanması ile Üniversitemiz modern bir Araştırma Laboratuvarına kavuşmuş olacaktır.



Merkezi Araştırma Laboratuvarı Görünümü


KMÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makina – Techizat Alımı

Projenin 2011 yılı ödeneğiyle laboratuvarında ihtiyaç duyulan makina – techizat alımı yapılmıştır.

Proje kapsamında alınan makine – techizat ve satınalma maliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Makine - Techizatın Adı	Adedi	Tutarı
Protein Analiz Cihazı	1	73.042,00 TL
Kramotografi Sistemi	1	577.753,96 TL
Masaüstü Soğutma Santrifüjü	1	30.000,00 TL
Tekstür Analiz Cihazı	1	79.650,00 TL
Laboratuvar İrmik Cihazı	1	54.280,00 TL
Hamur Gelişim Cihazı	1	113.870,00 TL
Trinoküler Stereo Zoom Mikroskobu	1	21.060,00 TL
Yağ Tayin Cihazı	1	41.884,10 TL
Refraktometre	1	21.116,10 TL
Gıda Extruderi	1	348.100,00 TL
Çalkalamalı Inkübatör	1	18.130,70 TL
Depolama Tanklı Su Destile Cihazı	1	3.304,00 TL
Vakumlu Fırın	1	6.254,00 TL
Kuru Hava Sterizilatörü	1	1.836,00 TL
Masa Üstü PH Metre	1	1.770,00 TL
Çalkalamalı Su Banyosu	1	3.894,00 TL
Homojenitör	1	4.720,00 TL
Mekanik Karıştırıcı	1	3.127,00 TL
Hassas Terazi	1	2.655,00 TL
Valsli Un Değirmeni	1	3.245,00 TL
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	1	988,25 TL
Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı ve Kontak Termometresi	1	1.268,50 TL
Su Banyosu	2	3.096,32 TL
Buz Makinası	1	7.817,50 TL
Otoklav	1	7.992,00 TL
Laminer Mikrobiyolojik Emniyet Kabini	1	11.210,00 TL
İnkübatör	1	2.124,00 TL
Analitik Hassas Terazi (2kg Kapasiteli)	1	1.359,36 TL
Analitik Hassas Terazi (30kg Kapasiteli)	1	764,64 TL
Vorteks	2	932,20 TL
Gıda Mikseri	1	1.545,80 TL





4. Öneriler

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması,
5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmasının yatırım çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

5. 2011 Yılı Kamu Yatırımları Özeti (*)**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2011 Yılı Fiyatlarıyla (1.000)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)	Dış		Toplam (TL)
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
UlaştırmaHab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		60.809			19.692			16.500			19.343			20.979
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.000			1.323			1.500						1.500
TOPLAM	6		64.809			21.015			18.000			19.343			22.479

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

6. 2011 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu**2011 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)****Kuruluş Adı** : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Eğitim

2011 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2011H034130	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel	2011	Karaman	0	140	0	0	0	140					112
	490	2009H031580	Kampüs Altyapısı	Özel	2011	Karaman	0	15.000	2.222	0	0	10.242					2.686
	490	2009H031590	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel	2012	Karaman	0	33.856	15.670	0	0	15.142					11.983
	490	2011H034140	Muhtelif İşler	Özel	2011	Karaman	0	3.313	0	0	0	3.313					2.632
	490	2010H050170	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2012	Karaman	0	8.500	1.800	0	0	7.006					3.566
TOPLAM							0	60.809	19.692	0	0	35.843					20.979

Kuruluş Adı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi**Sektör Adı** : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)

2011 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	490	2010K121090	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2012	Karaman	0	4.000	1.323	0	0	1500					1.500
TOPLAM							0	4.000	1.323	0	0	1.500					1.500