



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

# 2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMAN



**Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır.**

*Atatürk*



## İÇİNDEKİLER

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| İÇİNDEKİLER .....                                                             | i  |
| ÇİZELGELER .....                                                              | ii |
| 1. YÖNETİCİ ÖZETİ .....                                                       | iv |
| 2. GENEL DEĞERLENDİRME .....                                                  | 6  |
| 2.1. ÖZGÖREVİMİZ.....                                                         | 6  |
| 2.2. UZGÖRÜŞÜMÜZ .....                                                        | 6  |
| 2.3. MİSYON FARKLILAŞMA VE İHTİSASLAŞMA .....                                 | 6  |
| 2.4. TEMEL YETKİNLİK TERCİHLERİ.....                                          | 6  |
| 2.5. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER .....                                             | 7  |
| 2.6. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI .....                                  | 9  |
| 2.7. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....                                            | 10 |
| 2.8. 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI ..... | 14 |
| 2.8.1. Hedeflenen.....                                                        | 14 |
| 2.8.2. Gerçekleşen.....                                                       | 14 |
| 10.1.1. Devam Edenler .....                                                   | 15 |
| 10.2. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....                                    | 16 |
| 10.2.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....                                    | 16 |
| 10.2.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri.....                             | 25 |
| 10.2.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....              | 30 |
| 3. PROJE UYGULAMALARI.....                                                    | 31 |
| 3.1. 2024H03-233248 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ .....                     | 31 |
| 3.2. 2024H03-233695 MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....                              | 31 |
| 3.2.1 Asansör Aylık Periyodik Bakım İşİ .....                                 | 39 |
| 3.2.2 Asansör Bakım Onarım İşİ.....                                           | 40 |
| 3.3. 2024I00-218737 SAĞLIK-MUHTELİF İŞLER PROJESİ .....                       | 45 |
| 3.4. 2024H03-233227 YAYIN ALIMI PROJESİ .....                                 | 50 |
| 3.5. 2023H03-212700 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ .....                            | 55 |
| 3.5.1. Kurakçıl Peyzaj Düzenleme Mal Alım İşİ.....                            | 56 |
| 3.5.2. Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ .....                           | 57 |
| 3.5.3. Engelsiz Üniversite .....                                              | 58 |
| 3.6. 2009H03-1057 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ .....                   | 59 |
| 3.6.1. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası.....                                    | 60 |
| 3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli.....                         | 64 |
| 3.7. 2010H05-1269 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ .....                 | 65 |
| 3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu .....                                  | 65 |
| 3.7.2. Spor Tesislerinin Bakım Onarımı .....                                  | 66 |
| 3.8. 2023K12-214484 İHTİSASLAŞMA PROJESİ .....                                | 67 |
| 4. STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ .....                             | 70 |
| 5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR.....                                              | 73 |
| 6. ÖNERİLER .....                                                             | 75 |



## ÇİZELGELER

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar .....                                    | 7  |
| Çizelge 2: Araştırma-Geliştirme Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefleri.....          | 7  |
| Çizelge 3: İhtisaslaşma Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler .....                  | 7  |
| Çizelge 4: Tedavi Edici Sağlık Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler.....            | 8  |
| Çizelge 5: Yükseköğretim Eksenli Stratejik Amaç ve Hedefler .....                 | 8  |
| Çizelge 6: Kurumsallaşma Eksenli Stratejik amaç ve hedefleri .....                | 8  |
| Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları.....                         | 9  |
| Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m <sup>2</sup> ).....                          | 10 |
| Çizelge 9: Taşınmazların Genel Dağılımı (m <sup>2</sup> ).....                    | 11 |
| Çizelge 10: Kapalı Mekânların Dağılımı .....                                      | 11 |
| Çizelge 11: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m <sup>2</sup> ).....       | 14 |
| Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı .....            | 16 |
| Çizelge 13: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)..... | 19 |
| Çizelge 14: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) .....                   | 21 |
| Çizelge 15: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey) .....             | 22 |
| Çizelge 16: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....  | 23 |
| Çizelge 17: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey) .....              | 24 |
| Çizelge 18: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey) .....   | 25 |
| Çizelge 19: Diğer Sermaye Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....               | 25 |
| Çizelge 20: Revizyon (2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi) .....  | 26 |
| Çizelge 21: Revizyon (2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler) .....                   | 26 |
| Çizelge 22: Revizyon (2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı) .....                      | 27 |
| Çizelge 23: Revizyon (2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı) .....                 | 27 |
| Çizelge 24: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler).....              | 28 |
| Çizelge 25: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri).....            | 28 |
| Çizelge 26: Revizyon (2024I00-218737 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler) .....            | 29 |
| Çizelge 27: Revizyon (2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi) .....             | 29 |
| Çizelge 28: 2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....              | 31 |
| Çizelge 29: 2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler Projesi .....                      | 32 |

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....           | 37 |
| Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM).....                                         | 38 |
| Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....         | 38 |
| Çizelge 33: 2024 Yılı Asansör Aylık Periyodik Bakım İşİ İhale Bilgileri.....                                                           | 39 |
| Çizelge 34: 2024 Yılı Bakım Onarım İşİ İhale Bilgileri .....                                                                           | 40 |
| Çizelge 35: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Mühendislik Fakültesi).....                          | 41 |
| Çizelge 36: 2024I00-218737 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi .....                                                                    | 45 |
| Çizelge 37: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı).....    | 46 |
| Çizelge 38: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı).....  | 47 |
| Çizelge 39: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi)..... | 47 |
| Çizelge 40: 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi.....                                                                               | 50 |
| Çizelge 41: 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı.....                                                         | 51 |
| Çizelge 42: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....                                                                          | 55 |
| Çizelge 43: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı.....                                                 | 56 |
| Çizelge 44: KMÜ Kurakçıl Peyzaj Düzenleme Mal Alımı İhale Bilgileri .....                                                              | 56 |
| Çizelge 45: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ İhale Bilgileri.....                                                                | 57 |
| Çizelge 46: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....                                                                 | 59 |
| Çizelge 47: KMÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşİ İhale Bilgileri .....                                                         | 61 |
| Çizelge 48: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi.....                                                               | 65 |
| Çizelge 49: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Spor Tesislerinin Bakım Onarımı) Harcamalarının Detayı .....      | 66 |
| Çizelge 50: 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi.....                                                                              | 67 |
| Çizelge 51: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi .....                                                                             | 72 |
| Çizelge 52: Proje Bazında Harcamalar .....                                                                                             | 74 |

## 1. YÖNETİCİ ÖZETİ



2024 yılı Yatırım Programı kapsamında, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikalar önceliklendirilmiştir. Buna yönelik olarak gerekli ödenekler Tıp Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları başta olmak üzere makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında kullanılmıştır. Yapılan çevre düzenlemeleri ile yerleşke alanımız daha estetik ve öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesini sağlayacak hale getirilmiştir.

2024 yılı içerisinde altyapı ve çevre düzenlemesi işleri tamamlanmış, bilgi işlem altyapısı güçlendirilmiş, peyzaj ve çevre düzenleme işleri Üniversitemiz personeli tarafından yapılmıştır. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlanmıştır.

Modern eğitim olanakları, ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvarları, geniş kapsamlı araştırma merkezleri ve uzman eğitim kadrosu ile genç doktor adaylarına en iyi eğitim ortamını sunmayı amaçlayan Tıp Fakültemiz Morfoloji Binası ile daha da güçlenecektir. 2024 yılında ihalesine çıkılan 12.000 m<sup>2</sup> alana sahip olacak binanın 2025 yılı Aralık ayında bitirilmesi amaçlanmaktadır.

Bütçe imkanları gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi ile 2024 yılında gerçekleřtirdiđimiz yatırım projelerine iliřkin ayrıntıların yer aldıđı 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Deđerlendirme Raporu’nu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, emeđi geen tüm alıřma arkadaşlarıma teřekkür ederim.

**Prof. Dr. Mehmet GAVGALI**  
**Rektör**



## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1. Özgörevimiz

Üniversitemiz öğrenmeyi ve araştırmayı bilen mesleki açıdan donanımlı ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi, evrensel bilgiler üreten bir kurum olmayı, ihtisaslaşma alanlarında bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

### 2.2. Uzgörüşümüz

Dinamik, yeteneğini keşfeden, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bireyler yetiştiren; evrensel ölçütleri karşılayanın yanı sıra güncel sıralama ölçütlerinde yer alan saygın üniversitelerden biri olmak.

### 2.3. Misyon Farklılaşma ve İhtisaslaşma

Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri.

### 2.4. Temel Yetkinlik Tercihleri

- ✓ Yenilikçi,
- ✓ Üniversite kültürünü kurumsallaştıran,
- ✓ Güçlü akademik kadroya sahip,
- ✓ Birçok disiplinde çalışmalarda yetkinleşmiş,
- ✓ Zengin kütüphane kaynaklarına sahip,
- ✓ Güçlü laboratuvarlar, uygulama alanları ve teknolojik altyapı,
- ✓ TEKNOPARK, İŞGEM ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve is dünyası ile güçlü ilişkiler kuran,
- ✓ Şehir ve üniversite bütünleşmesini tesis etmiş.

## 2.5. Temel Amaç ve Hedefler

| EKSENLER                           | AMAÇLAR                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME EKSENİ</b> | Amaç 1: Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması.               |
| <b>İHTİSASLAŞMA EKSENİ</b>         | Amaç 2: Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.                                                                                   |
| <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK EKSENİ</b>  | Amaç 3: Tedavi edici sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkili olarak sunulması.                                                                                                                        |
| <b>YÜKSEKÖĞRETİM EKSENİ</b>        | Amaç 4: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması.                                                                           |
| <b>KURUMSALLAŞMA EKSENİ</b>        | Amaç 5: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişmenin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması |

Çizelge 1: Stratejik Eksenler ve Amaçlar

| AMAÇ 1                                                                                                                                                                              | HEDEFLER                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması. | Üniversitemizde yenilikçi ve özgün bilimsel çalışmaların artırılması.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                     | Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere Üniversitemizin araştırma altyapısının güçlendirilmesi.                                         |
|                                                                                                                                                                                     | Üniversite ve özel sektör kuruluşlarının gerçekleştirdiği çalışmalar için ihtiyaç duyulan fiziki altyapının geliştirilmesi yanında kaliteli ve güvenilir test ve analiz hizmeti sunulması. |
|                                                                                                                                                                                     | Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilerek bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması.                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                     | Akademik personelin alanında yetkin, bilgi üreten ve bilgiyi paydaşlarına aktaran bir birey olması için teşvik edilmesi.                                                                   |

Çizelge 2: Araştırma-Geliştirme Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefleri

| AMAÇ 2                                                                                                          | HEDEFLER                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak. | Bölge üreticisi ile teknik personelin eğitim düzeyini, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasını ve tarımda teknoloji kullanımını arttıracak çalışmalar yapılması.                                     |
|                                                                                                                 | Bölgenin endüstriyel gıda çeşitliliği, ürün kalitesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına ve yenilikçi gıda işleme tekniklerinin kullanımına katkıda bulunulması. |

Çizelge 3: İhtisaslaşma Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefler

| AMAÇ 3                                                                     | HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tedavi edici sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkili olarak sunulması. | Sunulan tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sürdürülebilirliğin korunması ve klinik kalitenin iyileştirilmesi.<br>Ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması ile ulusal ağız ve diş sağlığı araştırma faaliyetlerine katkıda bulunulması. |

Çizelge 4: Tedavi Edici Sağlık Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefler

| AMAÇ 4                                                                                                                  | HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması. | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi.<br>Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık ve kültür hizmetlerinin kalitesinin artırılması, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi.<br>Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak uygulamalar yaparak uluslararası tanınırlığın artırılması.<br>Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi; kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulması. |

Çizelge 5: Yükseköğretim Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefler

| AMAÇ 5                                                                                                                                                                                             | HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişmenin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması. | Karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.<br>Tüm akademik ve idari birimlerde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması.<br>Plan dönemi sonuna kadar yükseköğretim kalite güvencesi kapsamında akreditasyonun tamamlanması.<br>Kurumsal olarak üretilen bilgilerin doğruluğu, takibi ve değerlendirilmesi ile envanterinin oluşturulabilmesi için bütünlük, dinamik, esnek ve kullanıcı dostu bilgi sisteminin geliştirilmesi.<br>Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile toplumsal katkının artırılması. |

Çizelge 6: Kurumsallaşma Eksenine Stratejik Amaç ve Hedefleri

## 2.6. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 152.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 186.996.915,00 TL olmuştur. Projelerin sektörlere göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Sektör                          | Proje Adı                       | Proje Tutarı       | Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama | 2024 Yılı Program Ödeneği | 2024 Yılı Revizeli Ödenek | 2024 Yılı Harcama  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Eğitim-Yükseköğretim            | Derslik ve Merkezi Birimler     | 641.351.000        | 0,00                                | 55.000.000                | 84.999.000                | 84.538.845         |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Kampüs Altyapısı                | 37.500.000         | 0,00                                | 17.000.000                | 18.300.000                | 13.934.109         |
| Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor    | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | 12.000.000         | 0,00                                | 5.000.000                 | 4.500.100                 | 4.340.975          |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 900.000            | 0,00                                | 1.000.000                 | 900.000                   | 0,00               |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Muhtelif İşler                  | 55.071.1940        | 0,00                                | 50.000.000                | 55.071.194                | 49.621.746         |
| Eğitim-Yükseköğretim            | Yayın Alımı                     | 2.226.621          | 0,00                                | 2.000.000                 | 2.226.621                 | 2.192.203          |
| Sağlık-Sağlık                   | Muhtelif İşler Projesi          | 12.000.000         | 0,00                                | 12.000.000                | 12.000.000                | 11.779.052         |
| DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma | İhtisaslaşma Projesi            | 40.000.000         | 0,00                                | 10.000.000                | 9.000.000                 | 9.000.000          |
| <b>TOPLAM</b>                   |                                 | <b>801.048.815</b> | <b>0,00</b>                         | <b>152.000.000</b>        | <b>186.996.915</b>        | <b>175.406.930</b> |


Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

## 2.7. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların %95,54'ü Yunus Emre Yerleşkesi, %3,04'ü Ermenek Yerleşkesi ve %1,42'si da Kazım Karabekir Yerleşkesinde yer almaktadır.

| Yerleşke Adı               | Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı |                     |          | Toplam              |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
|                            | Üniversite                              | Maliye Hazine       | Diğer    |                     |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | -                                       | 1.607.650,89        | -        | 1.607.650,89        |
| Ermenek Yerleşkesi         | 51.581,75                               | -                   | -        | 51.581,75           |
| Kazım Karabekir Yerleşkesi | -                                       | 23.938,98           | -        | 23.938,98           |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>51.581,75</b>                        | <b>1.631.589,87</b> | <b>-</b> | <b>1.683.171,62</b> |

Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m<sup>2</sup>)



Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı




| İLÇESİ          | MAHALLE     | ADA  | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m <sup>2</sup> ) | CİNSİ                                                                                                                                                                                   | HİSSE    | MÜLKİYET                                                     |
|-----------------|-------------|------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| MERKEZ          | HAMİDİYE    | 361  | 27     | 49.438,06                  | TARLA                                                                                                                                                                                   | TAM      | MALİYE HAZİNESİ                                              |
| MERKEZ          | HAMİDİYE    | 361  | 28     | 29.204,52                  | TARLA                                                                                                                                                                                   | TAM      | MALİYE HAZİNESİ                                              |
| MERKEZ          | HAMİDİYE    | 361  | 33     | 30.076,57                  | TARLA                                                                                                                                                                                   | TAM      | MALİYE HAZİNESİ                                              |
| MERKEZ          | KIRBAĞI     | 3911 | 30     | 1.607.650,89               | Beş Katlı Betonarme Eğitim Fakültesi ve Beş Katlı Betonarme Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beş Katlı Betonarme Diş Hekimliği Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu ve Arsası                  | TAM      | MALİYE HAZİNESİ                                              |
| MERKEZ          | YENİŞEHİR   | 5168 | 2      | 1.375,18                   | ARSA                                                                                                                                                                                    | TAM      | KMÜ                                                          |
| MERKEZ          | YENİŞEHİR   | 5169 | 1      | 4.117,15                   | ARSA                                                                                                                                                                                    | TAM      | KMÜ                                                          |
| ERMENEK         | SEYRAN      | 112  | 33     | 51.581,75                  | Bir Adet 4, Bir Adet 5 Katlı Yüksek Okul Binası, Bir Adet 5, Bir Adet 6 Katlı Öğrenci Yurdu Binası, Bir Adet 4 Katlı İlköğretim Okulu Binası, 4 Katlı Betonarme Atölye Binası ve Arsası | TAM      | KMÜ                                                          |
| KAZIM KARABEKİR | EMSAL HAYAT | 970  | 4      | 23.938,98                  | Beş Katlı Betonarme Okul, Üniversite Araştırma Binası ve İki Katlı Karma Çok Amaçlı Salon ve Arsası                                                                                     | TAM      | MALİYE HAZİNESİ                                              |
| KAZIM KARABEKİR | BOYACI      | 892  | 2      | 494,57                     | ARSA                                                                                                                                                                                    | HİSSE Lİ | KMÜ (31500/624018) KAZIMKARABEKİR BELEDİYESİ (592518/624018) |
| KAZIM KARABEKİR | SELÇUKLU    | 286  | 1      | 35.827,00                  | ARSA                                                                                                                                                                                    | HİSSE Lİ | KMÜ (23826/35827) Maliye Hazinesi (12001/358)                |
| ERMENEK         | SEYRAN      | 1059 | 1      | 6.754,29                   | ARSA                                                                                                                                                                                    | TAM      | KMÜ                                                          |

Çizelge 9: Taşınmazların Genel Dağılımı (m<sup>2</sup>)

Üniversitemizin kapalı mekânların hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

| Hizmet Alanı          | Yunus Emre Yerleşkesi | Kazım Karabekir Yerleşkesi | Ermenek Yerleşkesi | Toplam         |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Yönetim               | 8.652                 | 0                          | 0                  | 8.652          |
| Araştırma             | 3.170                 | 0                          | 0                  | 3.170          |
| Eğitim                | 136.575               | 7.000                      | 11.845             | 155.420        |
| Sosyal                | 15.606                | 0                          | 0                  | 15.606         |
| Toplantı ve Konferans | 0                     | 1.158                      | 0                  | 1.158          |
| Spor                  | 12.582                | 0                          | 0                  | 12.582         |
| Barınma               | 1.603                 | 0                          | 0                  | 1.603          |
| Diğer                 | 2.219                 | 0                          | 150                | 2.369          |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>180.407</b>        | <b>8.158</b>               | <b>11.995</b>      | <b>200.560</b> |

Çizelge 10: Kapalı Mekânların Dağılımı



Grafik 2: Kapalı Alanların Hizmet Alanları İtibarıyla Dağılımı

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı ve kapalı mekanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Yerleşke                   | Bina Adı                                                          | Birim                                   | Brüt Alan | Fonksiyon                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Ermenek Yerleşkesi         | Ermenek Meslek Yüksekokulu                                        | Ermenek Meslek Yüksekokulu              | 4.325     | Eğitim Alanları                |
| Ermenek Yerleşkesi         | Ermenek Atölye                                                    | Ermenek Meslek Yüksekokulu              | 1.638     | Eğitim Alanları                |
| Ermenek Yerleşkesi         | Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ermenek Uysal ve Hasan Kalan SHMYO      | 5.882     | Eğitim Alanları                |
| Ermenek Yerleşkesi         | Depo                                                              | Ermenek Meslek Yüksekokulu              | 150       | Diğer Alanlar                  |
| Kazım Karabekir Yerleşkesi | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu                                | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu      | 7.000     | Eğitim Alanları                |
| Kazım Karabekir Yerleşkesi | Konferans Salonu                                                  | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu      | 1.158     | Toplantı ve Konferans Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi      | Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi                           | Ahmet Keleşoğlu Dış Hekimliği Fakültesi | 12.000    | Eğitim Alanları                |

| Yerleşke              | Bina Adı                                      | Birim                                                             | Brüt Alan | Fonksiyon          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Yunus Emre Yerleşkesi | Amfi A Blok Yunus Emre Kültür Evi             | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                           | 533       | Sosyal Alanlar     |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Amfi Tiyatro B Blok Depolar                   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | 2.073     | Sosyal Alanlar     |
| Yunus Emre Yerleşkesi | KMÜ Yemekhane                                 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                           | 13.000    | Sosyal Alanlar     |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Bilgi İşlem / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                   | 3.652     | Yönetim Alanları   |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Isı Merkezi                                   | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | 2.055     | Diğer Alanlar      |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Rektörlük                                     | Rektörlük                                                         | 5.000     | Yönetim Alanları   |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Rektörlük Konutu                              | Özel Kalem (Rektörlük)                                            | 473       | Barınma Alanları   |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Edebiyat Fakültesi                            | Edebiyat Fakültesi                                                | 17.420    | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Eğitim Fakültesi                              | Eğitim Fakültesi                                                  | 8.480     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Kamil Özdağ Fen Fakültesi                     | Kamil Özdağ Fen Fakültesi                                         | 4.635     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Merkezi Laboratuvar                           | Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi | 3.170     | Araştırma Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Mühendislik Fakültesi                         | Mühendislik Fakültesi                                             | 20.435    | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi                    | Sağlık Bilimleri Fakültesi                                        | 3.600     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Spor Bilimleri Fakültesi                      | Spor Bilimleri Fakültesi                                          | 9.270     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Spor Salonu                                   | Spor Bilimleri Fakültesi                                          | 7.500     | Spor Alanları      |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu                     | Spor Bilimleri Fakültesi                                          | 5.082     | Spor Alanları      |
| Yunus Emre Yerleşkesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                              | 13.700    | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | İlahiyat Fakültesi                            | İlahiyat Fakültesi                                                | 8.350     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu          | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                              | 3.615     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | B Blok Makine Otomotiv Atölyesi               | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu                                | 3.367     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | A Blok Halıcılık Seramik Atölyesi             | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu                                | 3.798     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Sosyal Bilimler MYO ve Uyg.Bil.Fak.           | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu                                | 6.640     | Eğitim Alanları    |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Uygulama Oteli                                | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu                                | 1.130     | Barınma Alanları   |

| Yerleşke              | Bina Adı                 | Birim                                       | Brüt Alan      | Fonksiyon       |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Yunus Emre Yerleşkesi | Tıp Fakültesi            | Tıp Fakültesi                               | 10.765         | Eğitim Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Kütüphane                | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 10.500         | Eğitim Alanları |
| Yunus Emre Yerleşkesi | Hazırlık Binası (Wc+Duş) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu          | 164            | Diğer Alanlar   |
| <b>TOPLAM</b>         |                          |                                             | <b>200.560</b> |                 |

Çizelge 11: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

## 2.8. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

### 2.8.1. Hedeflenen

✓ Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programı'nda eğitim sektöründe altı, sağlık sektöründe bir ve DKH-Sosyal sektöründe bir adet proje yer almaktadır. Öncelikle 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda Tıp Fakültesi, Ahmet KELEŞOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere diğer fakültelerin eğitim öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan makine teçhizatın alınması ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından alt yapı ve çevre düzenlemesi yapım işi hedeflenmiştir. Ayrıca Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması da hedeflenmiştir.

### 2.8.2. Gerçekleşen

2024 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

1. Sağlık alanındaki birimler başta olmak üzere Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları. (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar)
2. Bilgi işlem altyapısının güçlendirilebilmesi amacıyla anahtarlama cihazı (switch) alımı,
3. Altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ile iş makinesi kiralama hizmeti, kamyon kiralama hizmeti alımı, renkli ağaç yongası, renkli dekoratif dere taşı, beton pinpon ve satranç masası alımları,

4. Kurakçıl Peyzaj Düzenleme mal alımı işi (Yıl içerisinde yapılan ihale sonucu alınan malzemelerle Üniversitemiz personeli tarafından.)
5. Engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabarmalı vaziyet planları tasarlanarak mevzuata uygun olarak uygulanması işi,
6. Optik okuma ve sınav değerlendirme programı, ADB CC ve CORELDRAW GRAP lisansı, DevExpress yazılım lisansı, Heyper serisi yazılım paketi lisansı, güvenlik duvarı lisansı, güvenlik kamerası yazılımı kanal lisansı, kimlik yönetim yazılımı alımları,
7. 2024 yılı içerisinde elektronik veri tabanı (Lehçediz, Lexpera, eOsmanlıca, AKAGEV vb.) ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar,
8. Spor salonu bakım onarımları yapılmıştır.
- 9.
10. İhtisaslaşma projesi kapsamında Yenilikçi İşleme Teknolojileri ve Hassas Tarım Uygulamaları projelerinin özel hesaplarına toplam 9.000.000 TL aktarılmıştır.

---

#### **10.1.1. Devam Edenler**

Üniversitemizde 2024 yılı itibariyle devam eden projeler kapsamında 2010H05-1269 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi içinde yer alan Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu yapım işi, 2009H03-1057 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesi içinde yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli yapım işi olmak üzere toplam üç adet proje mevcuttur. Bu projelerden Ermenek Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu ile Uygulama Oteli için 2024 yılı için herhangi bir ödenek tahsis edilmemiş olup bu projeler iz ödenek bedeli ile takip edilmektedir. Bu projelere ilişkin detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

✓ Tıp Fakültesi morfoloji binası yapım işi için 05.12.2022, 06.04.2023 ve 20.12.2023 tarihlerinde ihaleye çıkılmış ancak teklif verilmediği için ihale edilememiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 05.07.2024 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmış ve 14.08.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2024 yılı içerisinde 84.538.845,41 TL harcama yapılmış olup 2025 yılı aralık ayı içerisinde geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.

✓ 2018 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak son dört yıldır yatırım için izin verilmeyen Ermenek 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu işinin izin verilmesi ve gerekli kaynak tahsisinin sağlanması halinde 2025 yılında yapılması öngörülmektedir.

✓ 2018 yılı yatırım programına alınan Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik ve rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. İlgili projeye yatırım izni verilmemekle birlikte Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilecek olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yer tahsisinin süresi 30/04/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Proje hazırlık süreci devam etmektedir.

## 10.2. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 10.2.1.

Ge


### nel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 152.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde ödenek eklemeleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 186.996.915,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 175.406.930,25 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı %93,80'dir. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir

| Bütçe Tertibi | KBÖ                   | Eklenen              | Düşülen              | Toplam Ödenek         | Harcama               |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06.01         | 52.999.000,00         | 9.866.621,00         | 10.700.000,00        | 52.165.621,00         | 50.528.334,16         |
| 06.03         | 1.000.000,00          | 2.000.000,00         | 0,00                 | 3.000.000,00          | 2.152.226,14          |
| 06.05         | 73.001.000,00         | 33.000.000,00        | 1.801.000,00         | 104.200.000,00        | 98.472.953,94         |
| 06.06         | 4.000.000,00          | 571.194,00           | 0,00                 | 4.571.194,00          | 3.778.268,34          |
| 06.07         | 11.000.000,00         | 5.000.000,00         | 1.939.900,00         | 14.060.100,00         | 11.475.147,67         |
| 06.09         | 10.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          |
| <b>Toplam</b> | <b>152.000.000,00</b> | <b>62.499.132,55</b> | <b>27.502.217,55</b> | <b>186.996.915,00</b> | <b>175.406.930,25</b> |

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Bütçe Kanunu Düzeyinde Dağılımı





Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2024 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Ekonomik Kod |    |     |    | Açıklama                                | Tutar         |
|--------------|----|-----|----|-----------------------------------------|---------------|
| I            | II | III | IV |                                         |               |
| 06           | 01 | 10  | 01 | Büro Mefruşatı Alımları                 | 1.480.839,43  |
| 06           | 01 | 10  | 03 | Okul Mefruşatı Alımları                 | 795.122,81    |
| 06           | 01 | 10  | 04 | Hastane Mefruşatı Alımları              | 100.000,00    |
| 06           | 01 | 10  | 90 | Diğer Mefruşat Alımları                 | 1.146.249,63  |
| 06           | 01 | 10  |    | Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları       | 3.522.211,87  |
| 06           | 01 | 20  | 01 | Büro Makinaları Alımları                | 18.720,00     |
| 06           | 01 | 20  | 02 | Bilgisayar Alımları                     | 1.252.951,92  |
| 06           | 01 | 20  | 03 | Tıbbi Cihaz Alımları                    | 4.860.684,02  |
| 06           | 01 | 20  | 04 | Laboratuvar Cihazı Alımları             | 9.100.321,88  |
| 06           | 01 | 20  | 90 | Diğer Makine Teçhizat Alımları          | 7.437.721,31  |
| 06           | 01 | 20  |    | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 22.670.399,13 |
| 06           | 01 | 30  | 02 | Atölye Gereçleri Alımları               | 165.900,00    |
| 06           | 01 | 30  | 04 | Laboratuvar Gereçleri Alımları          | 7.115.075,00  |
| 06           | 01 | 30  | 05 | Zirai Gereç Alımları                    | 11.004,00     |
| 06           | 01 | 30  | 90 | Diğer Avadanlık Alımları                | 4.200,00      |

| Ekonomik Kod |           |    |    | Açıklama                                             | Tutar                |
|--------------|-----------|----|----|------------------------------------------------------|----------------------|
| 06           | 01        | 30 |    | Avadanlık Alımları                                   | 7.296.179,00         |
| 06           | 01        | 40 | 01 | Kara Taşıtı Alımları                                 | 2.204.748,00         |
| 06           | 01        | 40 |    | Taşıtı Alımları                                      | 2.204.748,00         |
| 06           | 01        | 50 | 02 | Hareketli İş Makinası Alımları                       | 7.356.421,20         |
| 06           | 01        | 50 |    | İş Makinası ve Taşınır Tesis Alımları                | 7.356.421,20         |
| 06           | 01        | 60 | 01 | Basılı Yayın Alımları ve Yapımları                   | 206.894,86           |
| 06           | 01        | 60 | 03 | Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları       | 1.985.308,51         |
| 06           | 01        | 60 |    | Yayın Alımları ve Yapımları                          | 2.192.203,37         |
| 06           | 01        | 80 | 01 | Ağ Altyapısı Cihazları Alımları                      | 93.217,25            |
| 06           | 01        | 80 | 03 | Bilgisayar Alımları                                  | 3.226.381,42         |
| 06           | 01        | 80 | 04 | Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları                  | 1.966.572,92         |
| 06           | 01        | 80 |    | Bilişim Donanım Alımları                             | 5.286.171,59         |
| <b>06</b>    | <b>01</b> |    |    | <b>Mamul Mal Alımları</b>                            | <b>50.528.334,16</b> |
| 06           | 03        | 10 | 01 | Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları                   | 121.800,00           |
| 06           | 03        | 10 |    | Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri | 121.800,00           |
| 06           | 03        | 30 | 01 | İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları              | 1.418.731,20         |
| 06           | 03        | 30 | 03 | Güvenlik Lisans Alımları                             | 597.294,94           |
| 06           | 03        | 30 |    | Lisans Alımları                                      | 2.016.026,14         |
| 06           | 03        | 90 | 01 | Diğer Fikri Hak Alımları                             | 14.400,00            |
| 06           | 03        | 90 |    | Diğer Fikri Hak Alımları                             | 14.400,00            |
| <b>06</b>    | <b>03</b> |    |    | <b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>                      | <b>2.152.226,14</b>  |
| 06           | 05        | 20 | 90 | Diğer Giderler                                       | 2.125.456,40         |
| 06           | 05        | 20 |    | Malzeme Giderleri                                    | 2.125.456,40         |
| 06           | 05        | 70 | 90 | Diğer Mütahhitlik Giderleri                          | 437.065,11           |
| 06           | 05        | 70 |    | Mütahhitlik Giderleri                                | 437.065,11           |
| 06           | 05        | 90 | 01 | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri           | 95.910.432,43        |
| 06           | 05        | 90 |    | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri           | 95.910.432,43        |
| <b>06</b>    | <b>05</b> |    |    | <b>Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri</b>          | <b>98.472.953,94</b> |
| 06           | 06        | 20 | 01 | Malzeme Giderleri                                    | 588.393,60           |
| 06           | 06        | 20 |    | Malzeme Giderleri                                    | 588.393,60           |
| 06           | 06        | 90 | 01 | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri         | 3.189.874,74         |
| 06           | 06        | 90 |    | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri         | 3.189.874,74         |

| Ekonomik Kod |    |    |    | Açıklama                                      | Tutar                 |
|--------------|----|----|----|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 06           | 06 |    |    | <b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b> | <b>3.778.268,34</b>   |
| 06           | 07 | 20 | 02 | Elektrik Tesisatı Giderleri                   | 244.800,00            |
| 06           | 07 | 20 |    | Malzeme Giderleri                             | 244.800,00            |
| 06           | 07 | 70 | 90 | Diğer Müteahhitlik Giderleri                  | 9.164.305,27          |
| 06           | 07 | 70 |    | Müteahhitlik Giderleri                        | 9.164.305,27          |
| 06           | 07 | 90 | 01 | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      | 2.066.042,40          |
| 06           | 07 | 90 |    | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      | 2.066.042,40          |
| 06           | 07 |    |    | <b>Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri</b>     | <b>11.475.147,67</b>  |
| 06           | 09 | 90 | 01 | Diğer Sermaye Giderleri                       | 9.000.000,00          |
| 06           | 09 | 90 |    | Diğer Sermaye Giderleri                       | 9.000.000,00          |
| 06           | 09 |    |    | <b>Diğer Sermaye Giderleri</b>                | <b>9.000.000,00</b>   |
| 06           |    |    |    | <b>Sermaye Giderleri</b>                      | <b>175.406.930,25</b> |

Çizelge 13: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)

## 06.01 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 52.999.000,00 TL olan 06.01 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 9.866.621,00 TL ödenek eklenmiş ve 10.700.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 52.165.621,00 TL olmuştur. 2024H03-233695 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 38.338.417,49 TL, 2024I00-218737 nolu Muhtelif İşler-Sağlık Projesi kapsamında 9.997.713,30 TL ve 2024H03-233227 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında 2.192.203,37 TL harcama yapılmıştır. Bu üç projenin toplam harcaması 50.528.334,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %96,86'dır. 06.01 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim           | Açıklama                   | Proje No       | Projenin Adı          | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 06.01.10.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Büro Mefruşatı Alımı       | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 1.480.839,43        |
| 06.01.10.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Okul Mefruşatı Alımları    | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 795.122,81          |
| 06.01.10.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Hastane Mefruşatı Alımları | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 100.000,00          |
| 06.01.10.90 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Diğer Mefruşat Alımı       | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 1.146.249,63        |

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                     | Açıklama                       | Proje No       | Projenin Adı          | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 06.01.10    | <b>Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları</b>       |                                |                | <b>3.522.211,87</b>   |                     |
| 06.01.20.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Büro Makinaları Alımları       | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 18.720,00           |
| 06.01.20.02 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Bilgisayar Alımı               | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 1.252.951,92        |
| 06.01.20.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Tıbbi Cihaz Alımı              | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 3.295.264,52        |
| 06.01.20.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Tıbbi Cihaz Alımı              | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 1.565.419,50        |
| 06.01.20.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Cihazı Alımı       | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 1.255.200,88        |
| 06.01.20.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Cihazı Alımı       | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 7.845.121,00        |
| 06.01.20.90 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Diğer Makine ve Teçhizat Alımı | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 3.900.739,84        |
| 06.01.20.90 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                   | Diğer Makine ve Teçhizat Alımı | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 3.536.981,47        |
| 06.01.20    | <b>Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları</b> |                                |                | <b>22.670.399,13</b>  |                     |
| 06.01.30.02 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Atölye Gereçleri Alımları      | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 165.900,00          |
| 06.01.30.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Gereçleri Alımları | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 590.700,00          |
| 06.01.30.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Laboratuvar Gereçleri Alımları | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 6.524.375,00        |
| 06.01.30.05 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Zirai Gereç Alımları           | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 11.004,00           |
| 06.01.30.90 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Diğer Avadanlık Alımları       | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 4.200,00            |
| 06.01.30    | <b>Avadanlık Alımları</b>                      |                                |                | <b>7.296.179,00</b>   |                     |
| 06.01.40.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Kara Taşıtı Alımları           | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 2.204.748,00        |
| 06.01.40    | <b>Taşıt Alımları</b>                          |                                |                | <b>2.204.748,00</b>   |                     |
| 06.01.50.02 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı           | Hareketli İş Makinası Alımları | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 7.356.421,20        |
| 06.01.50    | <b>İş Makinası ve Taşınır Tesis Alımları</b>   |                                |                | <b>7.356.421,20</b>   |                     |

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                  | Açıklama                                       | Proje No       | Projenin Adı          | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 06.01.60.01 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Basılı Yayın Alımları ve Yapımları             | 2024H03-233227 | Yayın Alımı           | 206.894,86          |
| 06.01.60.03 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları | 2024H03-233227 | Yayın Alımı           | 1.985.308,51        |
| 06.01.60    | Yayın Alımları ve Yapımları                 |                                                |                |                       | 2.192.203,37        |
| 06.01.80.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı        | Ağ Altyapısı Cihazları Alımları                | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 93.217,25           |
| 06.01.80.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı        | Bilgisayar Alımları                            | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 544.298,04          |
| 06.01.80.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı        | Bilgisayar Alımları                            | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 2.682.083,38        |
| 06.01.80.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı        | Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları            | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 292.790,02          |
| 06.01.80.04 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı        | Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları            | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 1.673.782,90        |
| 06.01.80    | Bilişim Donanım Alımları                    |                                                |                |                       | 5.286.171,59        |
| 06.01       | Mamul Mal Alımları                          |                                                |                |                       | 50.528.334,16       |

Çizelge 14: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

### 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olan 06.03 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 2.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 3.000.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233695 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2.152.226,14 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %71,74'tür. 06.03 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                          | Açıklama                           | Proje No       | Projenin Adı   | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06.03.10.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                | Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler | 121.800,00          |
| 06.03.10    | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Geliştirme Giderleri |                                    |                |                | 121.800,00          |

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim           | Açıklama                                | Proje No       | Projenin Adı   | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 06.03.30.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler | 1.418.731,20        |
| 06.03.30.03 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Güvenlik Lisans Alımları                | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler | 597.294,94          |
| 06.03.30    | <b>Lisans Alımları</b>               |                                         |                |                | <b>2.016.026,14</b> |
| 06.03.90.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Diğer Fikri Hak Alımları                | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler | 14.400,00           |
| 06.03.90    | <b>Diğer Fikri Hak Alımları</b>      |                                         |                |                | <b>14.400,00</b>    |
| 06.03       | <b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>      |                                         |                |                | <b>2.152.226,14</b> |

Çizelge 15: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 73.001.000,00 TL olan 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 33.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 1.801.000,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 104.200.000,00 TL olmuştur. 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında 13.934.108,53 TL, 2009H03-1057 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kapsamında 84.538.845,41 TL harcama yapılmış olup toplam harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %94,50'dir. 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim             | Açıklama                                   | Proje No       | Projenin Adı     | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 06.05.20.90 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Giderler                             | 2023H03-212700 | Kampüs Altyapısı | 2.125.456,40        |
| 06.05.20    | <b>Malzeme Giderleri</b>               |                                            |                |                  | <b>2.125.456,40</b> |
| 06.05.70.90 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Müteahhitlik Giderleri               | 2023H03-212700 | Kampüs Altyapısı | 437.065,11          |
| 06.05.70    | <b>Müteahhitlik Giderleri</b>          |                                            |                |                  | <b>437.065,11</b>   |
| 06.05.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 2023H03-212700 | Kampüs Altyapısı | 11.371.587,02       |

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                 | Açıklama                                   | Proje No            | Projenin Adı     | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 06.05.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı     | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 2009H03-1057-187482 | Morfoloji Binası | 84.538.845,41       |
| 06.05.90    | Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |                                            |                     |                  | 95.910.432,43       |
| 06.05       | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri       |                                            |                     |                  | 98.472.953,94       |

Çizelge 16: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olan 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 571.194,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 4.571.194,00 TL olmuştur. 2024H03-233695 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2.978.171,94 TL, 2024I00-218737 nolu Muhtelif İşler Sağlık Projesi kapsamında 800.096,00 TL olmak üzere toplamda 3.778.268,34 TL harcama yapılmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %82,65'tir. 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim                                        | Açıklama                                     | Proje No       | Projenin Adı          | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 06.06.20.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                              | Malzeme Giderleri                            | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 588.393,60          |
| 06.06.20    | Malzeme Giderleri                                                 |                                              |                |                       | 588.393,60          |
| 06.06.90.01 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                              | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 702.169,20 ₺        |
| 06.06.90.01 | Mühendislik Fakültesi                                             | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 681.006,84          |
| 06.06.90.01 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                            | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 630.624,00          |
| 06.06.90.01 | Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2024H03-233695 | Muhtelif İşler        | 375.978,30          |
| 06.06.90.01 | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi                           | Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri | 2024I00-218737 | Muhtelif İşler Sağlık | 800.096,40          |



|                 |                                                     |                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>06.06.90</b> | <b>Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri</b> | <b>3.189.874,74</b> |
| <b>06.06</b>    | <b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>       | <b>3.778.268,34</b> |

Çizelge 17: Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (IV. Düzey)

## 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 11.000.000,00 TL olan 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 5.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 1.939.900,00 TL ödenek düşürülmüş olup toplam ödenek 14.060.100,00 TL olmuştur. 2024H03-233695 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 6.152.930,49 TL, 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 4.340.974,61 TL, 2024I00-218737 nolu Muhtelif İşler Sağlık Projesi kapsamında 981.242,57 TL olmak üzere toplamda 11.475.147,67 TL harcama yapılmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %81,61'dir. 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod           | Alımı Gerçekleştiren Birim             | Açıklama                                 | Proje No            | Projenin Adı                    | Harcama Tutarı (TL) |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>06.07.20.02</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Elektrik Tesisatı Giderleri              | 2024H03-233695      | Muhtelif İşler                  | 244.800,00          |
| <b>06.07.20</b>    | <b>Malzeme Giderleri</b>               |                                          |                     |                                 | <b>244.800,00</b>   |
| <b>06.07.70.90</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Müteahhitlik Giderleri             | 2024H03-233695      | Muhtelif İşler                  | 4.159.308,09        |
| <b>06.07.70.90</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Müteahhitlik Giderleri             | 2024I00-218737      | Muhtelif İşler Sağlık           | 775.442,57          |
| <b>06.07.70.90</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Müteahhitlik Giderleri             | 2010H05-1269-212942 | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | 4.229.554,61        |
| <b>06.07.70</b>    | <b>Müteahhitlik Giderleri</b>          |                                          |                     |                                 | <b>9.164.305,27</b> |
| <b>06.07.90.01</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2024H03-233695      | Muhtelif İşler                  | 1.748.822,40        |
| <b>06.07.90.01</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2024I00-218737      | Muhtelif İşler Sağlık           | 205.800,00          |
| <b>06.07.90.01</b> | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2010H05-1269-212942 | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | 111.420,00          |

| Eko. Kod | Alımı Gerçekleştiren Birim | Açıklama                                 | Proje No | Projenin Adı | Harcama Tutarı (TL) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| 06.07.90 |                            | Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri |          |              | 2.066.042,40        |
| 06.07    |                            | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri       |          |              | 11.475.147,67       |

Çizelge 18: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 06.09 Diğer Sermaye Giderleri

Başlangıç ödeneği 10.000.000,00 TL olan 06.09 Diğer Sermaye Giderleri için yıl içinde 1.000.000,00 TL ödenek düşülmüştür. 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesi kapsamında 9.000.000,00 TL harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine göre oranı %100,00'dür. 06.09 Diğer Sermaye Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

| Eko. Kod    | Alımı Gerçekleştiren Birim | Açıklama                | Proje No       | Projenin Adı         | Harcama Tutarı (TL) |
|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 06.09.90.01 | Rektörlük (Özel Kalem)     | Diğer Sermaye Giderleri | 2023K12-214484 | İhtisaslaşma Projesi | 9.000.000,00        |
| 06.09.90    |                            | Diğer Sermaye Giderleri |                |                      | 9.000.000,00        |
| 06.09       |                            | Diğer Sermaye Giderleri |                |                      | 9.000.000,00        |

Çizelge 19: Diğer Sermaye Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

## 10.2.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar Çizelge-20 ile 27'de yer almakta olup dağılımı ise Grafik-4'te gösterilmiştir.

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklelen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2024H03-233248                     |
| Proje Adı                       | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi    |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2024-2024                          |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 1.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Düşülen TL                      | 100.000,00                         |
| Proje Tutarı TL                 | 900.000,00                         |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 900.000,00                         |

Çizelge 20: Revizyon (2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklelen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2024H03-233695                     |
| Proje Adı                       | Muhtelif İşler                     |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2024-2024                          |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 50.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 5.071.194,00                       |
| Proje Tutarı TL                 | 55.071.194,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 55.071.194,00                      |

Çizelge 21: Revizyon (2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2024H03-233227                     |
| Proje Adı                       | Yayın Alımı                        |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2024-2024                          |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 2.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 426.621,00                         |
| Düşülen TL                      | 200.000,00                         |
| Proje Tutarı TL                 | 2.226.621,00                       |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 2.226.621,00                       |

Çizelge 22: Revizyon (2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023H03-212700                     |
| Proje Adı                       | Kampüs Altyapısı                   |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2025                          |
| 2023 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 5.500.000,00                       |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 17.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 3.000.000,00                       |
| Düşülen TL                      | 1.700.000,00                       |
| Proje Tutarı TL                 | 37.500.000,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 18.300.000,00                      |

Çizelge 23: Revizyon (2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2009H03-1057                       |
| Proje Adı                       | Derslik ve Merkezi Birimler        |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2009-2025                          |
| 2023 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 30.000.000,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 55.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 29.999.000,00                      |
| Proje Tutarı TL                 | 641.351.000,00                     |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 84.999.000,00                      |

Çizelge 24: Revizyon (2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor       |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2010H05-1269                       |
| Proje Adı                       | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri      |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2010-2025                          |
| 2023 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 1.998.000,00                       |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 5.000.000,00                       |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Düşülen TL                      | 499.900,00                         |
| Proje Tutarı TL                 | 12.000.000,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 4.500.100,00                       |


Çizelge 25: Revizyon (2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | Sağlık                             |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2024I00-218737                     |
| Proje Adı                       | Muhtelif İşler Projesi             |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2024-2024                          |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 12.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Proje Tutarı TL                 | 12.000.000,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 12.000.000,00                      |

Çizelge 26: Revizyon (2024I00-218737 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                         | DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma   |
| Proje Sahibi                    | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş        | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Proje No                        | 2023K12-214484                     |
| Proje Adı                       | İhtisaslaşma Projesi               |
| Başlama-Bitiş Yılı              | 2023-2026                          |
| 2023 Yılı Kümülatif Harcama TL  | 10.000.000,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı TL           | 10.000.000,00                      |
| Eklenen/Aktarılan TL            | 0,00                               |
| Düşülen TL                      | 1.000.000,00                       |
| Proje Tutarı TL                 | 40.000.000,00                      |
| 2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL | 9.000.000,00                       |

Çizelge 27: Revizyon (2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi)



Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı (Ödenek Eklmesi Yapılanlar)

### 10.2.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması, ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca projenin uygulanması aşamasında sürekli artan fiyatlar nedeniyle yükleniciler zor durumda kalmaktadır.

- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.

- Kesin teminatın iadesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Kamu ihale mevzuatı gereğince geçici kabul yapıldıktan sonra kesin teminatın yarısının iade edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun'a göre kesin teminatın yarısının iadesinde ilişiksiz belgesi aranmamakta, Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında 5510 sayılı Kanun'a göre ilişiksiz belgesi düzenlenmeden kesin teminatın yarısının iadesinin yapılamayacağı belirtilmekte olup SGK tarafından ilişiksiz belgesi düzenlenebilmesi için işe ait kesin hakediş tutarı istenilmektedir. Kamu ihale mevzuatına göre kesin hakediş tutarı, kesin kabul aşamasında kesin hakediş raporu ile tespit edilmektedir. Geçici kabul işleminden sonra işin kesin ,hakediş tutarı belli olmadığı için kesin teminatın yarısının iadesi mümkün olmamaktadır.



### 3. Proje Uygulamaları

#### 3.1. 2024H03-233248 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2024 yılı bütçemize 1.000.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuştur. Tasarruf tedbirleri kapsamında 100.000,00 TL tutarında ödenek yedeğe aktarma yapılarak düşürülmüştür. 2024 yılı için teklif edilen diğer projelere ödenek verilmediğinden harcama gerçekleşmemiştir. 2024H03-233248 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim               |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Karakteristik                  | Etüt-Proje                         |
| Proje Başlama Yılı             | 2024                               |
| Proje Bitiş Yılı               | 2024                               |
| Proje Tutarı TL                | 900.000,00                         |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 1.000.000,00                       |
| Düşülen TL                     | 100.000,00                         |
| Toplam Ödenek TL               | 900.000,00                         |
| Harcama TL                     | 0,00                               |
| Kalan Ödenek TL                | 900.000,00                         |
| Gerçekleşme Oranı %            | 0,00                               |

Çizelge 28: 2024H03-233248 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

#### 3.2. 2024H03-233695 Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 50.000.000,00 TL'dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 10.500.000,00 TL tutarında ödenek yedeğe aktarma yapılarak düşürülmüştür. Yıl içerisinde finansman fazlasından 7.571.194,00 TL ödenek eklenmiş ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden 8.000.000,00 TL tutarında ödenek aktarılmıştır. 2024H03-233695 nolu Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları ve cihazların bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır.

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                            |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi              |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi              |
| Karakteristik                  | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat |
| Proje Başlama Yılı             | 2024                                            |
| Proje Bitiş Yılı               | 2024                                            |
| Proje Tutarı TL                | 55.071.194,00                                   |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 50.000.000,00                                   |
| Eklenen- Aktarılan TL          | 7.571.194,00                                    |
| Yedekten Aktarma TL            | 8.000.000,00                                    |
| Düşülen TL                     | 10.500.000,00                                   |
| Toplam Ödenek TL               | 55.071.194,00                                   |
| Harcama TL                     | 49.621.746,06                                   |
| Kalan Ödenek TL                | 4.935.947,94                                    |
| Gerçekleşme Oranı %            | 90,10                                           |

Çizelge 29: 2024H03-233695 Nolu Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler | Tutar (TL)   |
|------------------------------------|--------------|
| Teleskopik Yükleyici               | 7.356.421,20 |
| Anatomi Anabilim Dalı Maket Alımı  | 3.432.000,00 |
| Masaüstü Bilgisayar                | 2.682.083,38 |
| Ford Transit Minibüs               | 2.204.748,00 |
| Doku Takip Cihazı                  | 1.584.000,00 |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler              | Tutar (TL)   |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Tümleşik Bilgisayar                             | 1.252.951,92 |
| Binoküler Misroskop                             | 1.108.800,00 |
| Kombine Elektroterapi Ultrason Cihazı           | 943.800,00   |
| Güvenlik Kamerası Yazılımı Kanal Lisansı        | 776.160,00   |
| Medikal Derin Dondurucu                         | 752.400,00   |
| Koşu Bandı                                      | 726.000,00   |
| Performans Ölçüm Cihazı                         | 676.500,00   |
| Mikroplaka Okuyucu                              | 627.000,00   |
| Termal Cyclor Cihazı                            | 561.000,00   |
| Projeksiyon Cihazı                              | 542.257,20   |
| Kimlik Yönetimi Yazılımı                        | 528.000,00   |
| Güvenlik Duvarı Lisansı                         | 497.274,94   |
| Öğrenci Giyinme Dolabı                          | 449.955,00   |
| Lazer Yazıcı                                    | 449.056,20   |
| Kuvvet Ölçme Sensörü                            | 356.400,00   |
| Homejanizatör Ultrasonik Parçalayıcı            | 330.000,00   |
| Lazer Yazıcı                                    | 311.434,38   |
| Malzeme Dolabı                                  | 290.400,00   |
| Tarayıcı                                        | 284.414,88   |
| Öğretmen Masası, Kon. Sandalyesi ve Klima Alımı | 283.827,94   |
| Telefon                                         | 260.059,46   |
| Bisiklet Ergometre                              | 257.730,00   |
| Doku Takip Cihazı                               | 257.400,00   |
| Çelik Raf                                       | 253.763,40   |
| Temassız Kart Okuyucu                           | 247.500,00   |
| Survivor Parkur Seti (Spor Dostu Kampüs)        | 245.040,00   |
| Trinoküler Araştırma Mikroskobu                 | 240.000,00   |
| Biyoloji Bölümü Makine Bakım Onarım Hizmeti     | 238.800,00   |
| Optik Okuyucu                                   | 236.400,00   |
| 3D Yazıcı                                       | 233.280,00   |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Cihazı           | 232.320,00   |
| Holter Sistemi                                  | 228.085,00   |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                | Tutar (TL) |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Homejanizatör Ultrasonik Parçalayıcı                              | 224.400,00 |
| Stereomikroskop                                                   | 223.200,00 |
| Masa Takımı                                                       | 222.108,53 |
| Medikal Derin Dondurucu                                           | 221.760,00 |
| Ram                                                               | 221.760,00 |
| Tedavi Yatağı                                                     | 216.590,00 |
| Masaüstü Santrifüj                                                | 211.200,00 |
| Misafir Koltuğu                                                   | 209.421,90 |
| Güvenlik Kamerası Alımı                                           | 207.000,00 |
| Mobilya Alımı                                                     | 204.996,00 |
| Defibrilatör                                                      | 197.835,00 |
| Tıbbi Amaçlı Malzemeler                                           | 195.233,50 |
| Split Klima                                                       | 193.248,00 |
| Lazer Yazıcı                                                      | 187.965,41 |
| Mikrobiyolojik Emniyet Kabini                                     | 187.440,00 |
| Ekstraksiyon Cihazı                                               | 184.800,00 |
| Homejanizatör Ultrasonik Parçalayıcı                              | 178.200,00 |
| Stor Perde                                                        | 175.196,39 |
| Erişim Noktası Cihazı                                             | 173.105,40 |
| Hard Disk                                                         | 170.833,96 |
| Gravür Malzemeleri                                                | 165.900,00 |
| Saklama Havuzu                                                    | 165.000,00 |
| Mikroplaka Okuyucu                                                | 151.800,00 |
| HPLC Kolonu                                                       | 148.500,00 |
| Masaüstü Soğutmalı Santrifüj                                      | 138.600,00 |
| Çöp Kovası                                                        | 136.020,00 |
| Florasanlı Ataçman                                                | 132.000,00 |
| 8 Kanallı Otomatik Pipet                                          | 130.680,00 |
| Bekçi Tur Kontrol Seti                                            | 127.500,00 |
| Tıbbi Amaçlı Malzemeler                                           | 124.740,00 |
| Beyaz Yazı Tahtası                                                | 123.454,87 |
| Adb Cc 12 Ay Abn Egtm L1 New 24/12 ve Coreldraw Grap. Edu Lisansı | 121.800,00 |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                     | Tutar (TL) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ram                                                                    | 117.061,20 |
| Akü                                                                    | 116.956,80 |
| Çalışma Taburesi                                                       | 116.160,00 |
| Çeker Ocak                                                             | 114.000,00 |
| Çalışma Koltuğu                                                        | 112.643,58 |
| Sedye                                                                  | 109.780,00 |
| Su Banyosu                                                             | 109.560,00 |
| GPS Araç Kamerası                                                      | 107.817,60 |
| Elektronik Açık Mesafe Ölçer                                           | 102.000,00 |
| Hyper Series Vaule Added Software Suite Licence                        | 100.020,00 |
| Barfiks Park (Spor Dostu Kampüs)                                       | 96.000,00  |
| Hastabaşı Monitörü                                                     | 94.380,00  |
| Ribon Tam Panel                                                        | 93.984,00  |
| Switch                                                                 | 93.217,25  |
| Kül Fırını                                                             | 91.740,00  |
| Konteynır                                                              | 87.600,00  |
| Dynamic Bariyer                                                        | 84.000,00  |
| Homejanizatör Ultrasonik Parçalayıcı                                   | 79.200,00  |
| Analitik Terazı                                                        | 79.200,00  |
| Optik Okuyucu                                                          | 78.000,00  |
| DevExpress Universal Subscription Upgrude From DXperience Subscription | 74.100,00  |
| İnkübatör                                                              | 72.600,00  |
| GNSS Sistemi                                                           | 72.000,00  |
| Develop İneo +458 Fotokopi Makinası Yedek Parça                        | 72.000,00  |
| Platform Yapımı İçin Ak Meşe Sunta Alımı                               | 66.246,27  |
| Tabure                                                                 | 66.000,00  |
| Batarya                                                                | 65.961,60  |
| Çeker Ocak                                                             | 65.000,00  |
| Havadan Görüntülü Harita Üretim Sistemi                                | 60.000,00  |
| PH Ölçme Cihazı                                                        | 59.400,00  |
| Tekerlekli Sandalye                                                    | 55.000,00  |
| Motorlu Tırpan Makinası                                                | 54.768,00  |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                | Tutar (TL) |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Ecza Dolabı                                                       | 51.480,00  |
| İlaç Arabası                                                      | 51.480,00  |
| Solunum Fonksiyon Test Cihazı                                     | 50.820,00  |
| Pipet Setleri                                                     | 50.160,00  |
| İnkünatör                                                         | 48.840,00  |
| Basketbol Potası (Spor Dostu Kampüs)                              | 46.800,00  |
| Pipet Setleri                                                     | 43.560,00  |
| Güvenlik Kamerası Yazılımı Sunucu Lisansı                         | 40.471,20  |
| İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı                                     | 40.200,00  |
| Sıvılaştırılmış Gaz Tankı                                         | 39.600,00  |
| Cerrahi Sepet                                                     | 36.960,00  |
| Ultrasonik Su Banyosu                                             | 36.960,00  |
| Şarj Cihazı                                                       | 36.120,00  |
| Kedi Köpek Kovucu                                                 | 36.000,00  |
| PH Ölçme Cihazı                                                   | 35.640,00  |
| Ribon Transfer Film                                               | 33.192,00  |
| Cerrahi Aspiratör Cihazı                                          | 31.460,00  |
| Tedavi Koltuğu                                                    | 31.460,00  |
| Trakeal Entübasyon Eğitim Simülatöre ve İm Enjeksiyon Eğitim Kolu | 30.000,00  |
| Kurutma Rafı                                                      | 30.000,00  |
| Barkod Etiket Yazıcı                                              | 29.962,68  |
| Buzdolabı                                                         | 29.752,80  |
| Aktif Hoparlör Ses Sistemi                                        | 28.500,00  |
| Zebra Kit Upgrade Contact Encoder and Mifare                      | 26.640,00  |
| Pipet Seti                                                        | 24.420,00  |
| Analitik Terazı                                                   | 24.200,00  |
| Zebra Baskı Kafası                                                | 23.940,00  |
| Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı                                    | 19.800,00  |
| Bulaşık Makinası                                                  | 18.757,20  |
| Çift Kapılı Buzdolabı                                             | 17.780,40  |
| Ayna                                                              | 17.424,00  |
| Dijital Isıtıcılı Tabla                                           | 16.800,00  |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler          | Tutar (TL)           |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stimülatör                                  | 15.125,00            |
| Optik Okuma ve Sınav Değerlendirme Programı | 14.400,00            |
| Hassas Terazî                               | 13.200,00            |
| Tekerlekli Sandalye                         | 13.200,00            |
| S4 Kumanda                                  | 12.000,00            |
| Motorlu Çit Kesme Makinası                  | 11.004,00            |
| Dijital Vorteksler                          | 10.560,00            |
| Sedye                                       | 10.560,00            |
| Algometre                                   | 9.282,00             |
| Anaerobik Jar                               | 9.240,00             |
| Tansiyon Aleti                              | 8.470,00             |
| Ayakkabı Cila Makinası Fırça Takımı         | 8.400,00             |
| Bariyer Yay 4M                              | 8.400,00             |
| H-Tech V2 Kontrol Kartı                     | 8.400,00             |
| Steteskop                                   | 7.260,00             |
| Serum Askısı                                | 6.930,00             |
| Klima Hava Basma Seti                       | 6.636,00             |
| Vorteksler                                  | 6.501,00             |
| Medikal Malzemeler                          | 5.747,50             |
| Platform Yapımı İçin Kenar Bant Alımı       | 5.466,23             |
| Otoskop Seti                                | 4.840,00             |
| Laringoskop Cihazı                          | 4.840,00             |
| Merdane                                     | 4.200,00             |
| Fan                                         | 3.348,00             |
| İspirto Ocağı                               | 3.069,00             |
| Kapaksız Küvet Metal                        | 2.970,00             |
| Ateşölçer                                   | 2.117,50             |
| Serigraf Ragle Kauçuksuz                    | 1.200,00             |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>41.697.206,43</b> |

Çizelge 30: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                         | Tutarı (TL)       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| ICP-OES Cihazı Bakım Onarım Hizmeti                        | 142.050,30        |
| UN-VIS-NIR Spektroskopi Sistemi Bakım ve Onarımı           | 120.000,00        |
| Leica Ace 200 Kaplama Cihazı Bakım ve Onarım İş            | 73.728,00         |
| Akreditasyon Kapsamındaki Cihazların Kalibrasyon ve Bakımı | 40.200,00         |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>375.978,30</b> |

Çizelge 31: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (BİLTEM)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                            | Tutarı (TL)         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Büyük Bakım Onarım                                                            | 4.159.308,90        |
| Asansör Bakım Onarımı                                                         | 503.875,20          |
| Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı                                           | 257.875,20          |
| GES Onarım ve Revizyonu                                                       | 246.000,00          |
| Led Dönüşümü için Malzeme Alımı                                               | 244.800,00          |
| UPS için akü alımı                                                            | 235.824,00          |
| Bilgi İşlem Binası Arkasındaki Havuzun Oturma Alanına Dönüştürülmesi Yapım İş | 234.000,00          |
| Asansör Mavi Etiketlendirme                                                   | 230.400,00          |
| Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi İçin Bakım ve Onarım Hizmet Alımı            | 228.000,00          |
| Kazan Daireleri, Genleşme Tankları ve Sirkülasyon Pompaları Bakım Onarımı     | 138.672,00          |
| Asansör Malzemesi Alımı                                                       | 138.000,00          |
| Güç Kaynağı (UPS) İçin Bakım ve Onarımı                                       | 102.000,00          |
| Su Pompası                                                                    | 64.800,00           |
| <b>TOPLAM</b>                                                                 | <b>6.783.554,49</b> |

Çizelge 32: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)



### 3.2.1 Asansör Aylık Periyodik Bakım İşi

Üniversitemiz asansör aylık periyodik bakım işinin 429.792,00 TL (KDV hariç) bedel ile ihalesi yapılmış ve 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire                      | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı             |
| Sözleşme Tarafları                | Levitasyon Asansör Doğal Gaz Mühendislik<br>Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| Sözleşmenin Konusu                | KMÜ Asansör Aylık Periyodik Bakım İşi                                                    |
| Proje Numarası                    | 2024H03-233695                                                                           |
| İhale Tarihi                      | 27.03.2024                                                                               |
| Sözleşme Tarihi                   | 22.04.2024                                                                               |
| Sözleşme Bedeli TL                | 429.792,00 TL (KDV Hariç)                                                                |
| Projeyle İlgili Revizyonlar       | -                                                                                        |
| Revizyon Nedenleri                | -                                                                                        |
| Yer Teslim Tarihi                 | 23.04.2024                                                                               |
| Fiilen İşe Başlama Tarihi         | 23.04.2024                                                                               |
| Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi | 08.12.2024                                                                               |
| 2024 Yılı Harcama Tutarı          | 515.750,40 TL                                                                            |
| Toplam Harcama Tutarı             | 515.750,40 TL                                                                            |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)      | 100                                                                                      |
| İnşaatın Durumu                   | Geçici kabulü yapıldı.                                                                   |

Çizelge 33: 2024 Yılı Asansör Aylık Periyodik Bakım İşi İhale Bilgileri

### 3.2.2 Asansör Bakım Onarım İşi

Spor tesisleri bakım onarımı ile Muhtelif İşler (Eğitim) ve Muhtelif İşler (Sağlık) büyük bakım onarımları için 7.719.000,00 TL (KDV Hariç) bedel ile ihalesi yapılmış ve sözleşme 31.05.2024 tarihinde imzalanmıştır.


|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire                      | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Sözleşme Tarafları                | Hasan Hüsamettin İlter                                                       |
| Sözleşmenin Konusu                | KMÜ Asansör Bakım Onarım İşi                                                 |
| Proje Numarası                    | 2024H03-233695,2010H05-1269, 2024I00-<br>2018737                             |
| İhale Tarihi                      | 15.05.2024                                                                   |
| Sözleşme Tarihi                   | 31.05.2024                                                                   |
| Sözleşme Bedeli TL                | 7.719.000,00 TL (KDV Hariç)                                                  |
| Projeyle İlgili Revizyonlar       | -                                                                            |
| Revizyon Nedenleri                | -                                                                            |
| Yer Teslim Tarihi                 | 05.06.2024                                                                   |
| Fiilen İşe Başlama Tarihi         | 05.06.2024                                                                   |
| Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi | 03.08.2024                                                                   |
| 2024 Yılı Harcama Tutarı          | 9.164.305,27 TL                                                              |
| Toplam Harcama Tutarı             | 9.164.305,27 TL                                                              |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)      | 100                                                                          |
| İnşaatın Durumu                   | Geçici kabulü yapıldı.                                                       |

Çizelge 34: 2024 Yılı Bakım Onarım İşi İhale Bilgileri

Mühendislik Fakültesi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                        | Tutarı (TL)       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Gıda Mühendisliği Bölümü Makine Bakım Onarım Hizmeti      | 129.900,00        |
| Biyomühendislik Bölümü Malzemeleri Bakım Onarım Hizmeti   | 97.800,00         |
| Öğrenci Deney Seti (Tamir Bakım)                          | 84.000,00         |
| Kuantum Verimliliği Cihazı Bakım Onarım Hizmeti           | 81.600,00         |
| İnşaat Mühendisliği Bölümü Makine Bakım Onarım Hizmeti    | 74.400,00         |
| Biyomühendislik Bölümü Makine Bakım Onarım Hizmeti        | 54.960,00         |
| Makina Mühendisliği Bölümü Makine Bakım Onarım Hizmeti    | 44.400,00         |
| Egzos Emisyon Cihazı Tamiri                               | 43.078,84         |
| Çoklu Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı              | 36.000,00         |
| Quaser İşleme Merkezi Bakım Onarım Hizmeti                | 30.000,00         |
| Tam Otomatik Üç Eksenli Test Sistemi Bakım Onarım Hizmeti | 30.000,00         |
| Kuru Hava Sterilizatörü Tamiri                            | 18.000,00         |
| Yatay Tüp ve Kamera Tipi Fırın Bakım Onarım İşİ           | 17.868,00         |
| Sirkülatörlü Su Banyosu                                   | 13.000,00         |
| Santrifüj Bakım Onarımı                                   | 10.000,00         |
| <b>TOPLAM</b>                                             | <b>765.006,84</b> |

Çizelge 35: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Mühendislik Fakültesi)



Resim 1: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 2: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler





Resim 3: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 4: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 5: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 6: Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

### 3.3. 2024I00-218737 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 12.000.000,00 TL'dir. Harcama 11.779.052,27 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024I00-218737 nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesine ait harcamaların detayı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Sektörü                        | Sağlık                             |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| Karakteristik                  | Makine Teçhizat, Büyük Onarım      |
| Proje Başlama Yılı             | 2024                               |
| Proje Bitiş Yılı               | 2024                               |
| Proje Tutarı TL                | 12.000.000,00                      |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 12.000.000,00                      |
| Eklenen - Aktarılan TL         | 0,00                               |
| Yedeğe Aktarma TL              | 0,00                               |
| Toplam Ödenek TL               | 12.000.000,00                      |
| Harcama TL                     | 11.779.052,27                      |
| Kalan Ödenek TL                | 220.947,73                         |
| Gerçekleşme Oranı %            | 98,15                              |

Çizelge 36: 2024I00-218737 Nolu Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Sağlık-Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler        | Tutarı (TL)  |
|-------------------------------------------|--------------|
| Kuru Frezleme Makinası                    | 1.639.000,00 |
| Ultrasonografi Cihazı                     | 1.417.057,51 |
| Hidrojen Peroksit Düşük Isı Sterilizatörü | 1.107.049,01 |
| 3 Boyutlu Yazıcı                          | 590.700,00   |
| 3 Boyutlu Tarayıcı                        | 555.720,00   |

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler  | Tutarı (TL)         |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tümleşik Bilgisayar                 | 544.298,04          |
| Diş Ünitisi                         | 736.297,42          |
| Sinterleme Fırını                   | 463.320,00          |
| Bilgisayar Destekli Üretim Yazılımı | 390.720,00          |
| Güvenlik Monitörü                   | 257.300,32          |
| Güvenlik Kamerası Alımı             | 240.003,96          |
| Porselen Pişirme Fırını             | 219.120,00          |
| Diode Lazer Cihazı                  | 152.900,00          |
| 3D Yazıcı                           | 150.000,00          |
| Ağız İçi Fosfor Plak Tarayıcı       | 420.364,34          |
| Yer Yıkama Makinası                 | 136.324,94          |
| Baskı Makinesi                      | 134.007,70          |
| Masaüstü İş İstasyonu               | 120.120,00          |
| Klima                               | 104.940,00          |
| Teknisyen Masası                    | 100.000,00          |
| Elektrokoter Cihazı                 | 93.728,34           |
| Mikroskop Adaptörü                  | 84.000,00           |
| Yer Temizleme Makinası              | 82.076,54           |
| Diş Röntgen Cihazı                  | 65.895,30           |
| Kafa Lambası                        | 36.542,13           |
| Güvenlik Kamerası Alımı             | 35.489,70           |
| Aspiratör Cihazı                    | 32.614,58           |
| Buzdolabı                           | 29.752,80           |
| Portatif Klima                      | 18.720,00           |
| Kürleme Cihazı                      | 12.000,00           |
| Elektrik Süpürgesi                  | 11.629,20           |
| Buzdolabı                           | 11.290,00           |
| Elektrik Süpürgesi                  | 4.731,47            |
| <b>Toplam</b>                       | <b>9.997.713,30</b> |

Çizelge 37: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Sağlık Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.



| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                                                     | Tutarı (TL)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Büyük Bakım Onarım                                                                                     | 775.442,57        |
| Servis Asansörlerinin Bakım Onarımı                                                                    | 96.000,00         |
| Asansör Mavi Etiketlendirme                                                                            | 72.000,00         |
| Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Bodrum Kat Acil Çıkış Rampası Çevre Duvarı Panel Çit Yapım İşİ | 19.800,00         |
| Sirkülasyon Pompası Bakım Onarımı                                                                      | 18.000,00         |
| <b>Toplam</b>                                                                                          | <b>981.242,57</b> |

Çizelge 38: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

| Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler                                                                       | Tutarı (TL)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Diş Üniti Yedek Parça Alımı                                                                              | 241.442,40        |
| Preklinik ve Fantom Laboratuvarı Yedek Parça Alımı                                                       | 237.900,00        |
| Fotoselli Kapı Setlerin Tamir ve Onarımı                                                                 | 101.760,00        |
| Sterilizasyon Bakım Hizmeti                                                                              | 50.040,00         |
| Hastahane Tıbbi Cihazlarının Kalibrasyon Bakım Hizmeti                                                   | 43.320,00         |
| Baskı Makinesi Bakımı Hizmet Alımı                                                                       | 30.000,00         |
| Sterilizasyon, Lokal Müdahale Birimi ve Periodontoloji Kliniğine Yapılacak Olan Validasyon Testi Hizmeti | 26.400,00         |
| Temizlik Makinası Bakımı                                                                                 | 26.034,00         |
| Fotoselli Kapıların Bakımı                                                                               | 24.000,00         |
| Elektrik Tesisatı Periyodik Muayene                                                                      | 9.000,00          |
| Makine-Ekipman Periyodik Kontrolü                                                                        | 6.000,00          |
| Hidrofor Bakımı                                                                                          | 4.200,00          |
| <b>Toplam</b>                                                                                            | <b>800.096,40</b> |

Çizelge 39: Sağlık-Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler (Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi)



Resim 7: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 8: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 9: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler



Resim 10: Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Kapsamında Alımı Yapılan Malzemeler

### 3.4. 2024H03-233227 Yayın Alımı Projesi

Yayın Alımı Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında yıl içerisinde 200.000,00 TL tutarında ödenek yedeğe aktarma yapılarak düşürülmüş olup 426.621,00 TL tutarında ödenek finansman fazlasından eklenmiştir. Toplam ödenek 2.226.621,00 TL olmuştur. Toplam harcama ise 2.192.203,37 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %98,45 olarak gerçekleşmiştir.

2024H03-233227 nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                       |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi         |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi         |
| Karakteristik                  | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı |
| Proje Başlama Yılı             | 2024                                       |
| Proje Bitiş Yılı               | 2024                                       |
| Proje Tutarı TL                | 2.226.621,00                               |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 2.000.000,00                               |
| Eklenen- Aktarılan TL          | 226.621,00                                 |
| Toplam Ödenek TL               | 2.226.621,00                               |
| Harcama TL                     | 2.192.203,37                               |
| Kalan Ödenek TL                | 34.417,63                                  |
| Gerçekleşme Oranı %            | 98,45                                      |

Çizelge 40: 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi

2024H03-233227 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Alımı Yapılan Basılı ve Elektronik Yayınlar | Tutarı (TL)         |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Elektronik Kitap Alımı                      | 522.153,22          |
| Journal Citation Report Veritabanı          | 323.159,95          |
| UpToDate Veritabanı                         | 267.074,34          |
| Turcademy                                   | 240.000,00          |
| Basılı Yayın Alımı                          | 206.894,86          |
| Pirikeşif Veritabanı                        | 106.500,00          |
| Sürelî yayın Veritabanı                     | 96.000,00           |
| Ayeum Veritabanı                            | 86.790,00           |
| eOsmanlıca Veritabanı                       | 55.431,00           |
| SOBİAD Veritabanı                           | 45.200,00           |
| Bookcites Veritabanı                        | 40.000,00           |
| Lexpera Veritabanı                          | 30.000,00           |
| AkademikTV Veritabanı                       | 25.000,00           |
| Lehçediz Veritabanı                         | 18.000,00           |
| AKAGEV Veritabanı                           | 10.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b>                         | <b>2.192.203,37</b> |

Çizelge 41: 2024H03-233227 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

- **AkademikTV Veri Tabanı**

Akademik TV bilimsel video tabanlı eğitim platformudur. Kullanıcıların tüm hem üniversite hayatları içerisinde hem de mesleklerini yaparken ihtiyaç duyacağı bilgiye video tabanlı olarak erişebilirler.

Akademik bilgiye ve üniversitelerde kullanılan teknolojinin kullanımına odaklanmış bir eğitim platformudur. Eğitimler en az lisans seviyesinde hazırlanmış ve eğitimin ileri dersleri mesleki bilgilerle donatılmıştır.

- **AKAGEV Veri Tabanı**

Üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve iş dünyasının eğitim ihtiyaçlarını online ve interaktif bir ortamda sağlamak amacıyla kurulmuş bir veri tabanıdır.



Bilgisayar yazılımlarını, kişisel ve akademik gelişim eğitimlerini en az doktora derecesine sahip alan uzmanlarıyla ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **AYEUM Veri Tabanı**

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

- **BookCites Atıf Dizini**

Akademik kitaplar, akademik dünyada bilginin aktarılması için yapılan yayınların çok önemli bir türünü oluşturur. Çok büyük emek ve uğraşı sonucunda hazırlanan akademik kitaplarda bölüm sonlarında veya kitap sonunda kaynakçalar da yer alır. Atıf bulmak akademisyenin kendi yayınlarından yararlanan eserleri bulması anlamına gelir. Binlerce eserin taranması ve atıflar arasından araştırmacının kendi yayını bulması çok zor bir iştir.

BookCites aynı zamanda akademik bir veri tabanıdır. Kullanıcı tek arama panelinden binlerce kitap ve kitap bölümü içerisinde arama yapabilir. BookCites ile araştırmacılar açık erişimli kitapların tam metinlerine de kolaylıkla ulaşabilirler.

- **E-Osmanlıca Online Eğitim Veri Tabanı**

E-Osmanlıca dünya üzerinde dil eğitim hizmeti sağlayan uygulamalar incelenerek hazırlanan "doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz vb." tarzında testlerin olduğu oyun tadında Osmanlıca dil eğitim ve uygulamasıdır. E-Osmanlıca dersleri öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak, onları sınıftaki eğitimlerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

- **Journal Citation Report Veritabanı**

Eleştirel ve atıf verilerine dayalı olarak dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için tarafsız, sistematik ve objektif araçlar sunan bir veritabanıdır.

Journal Citation Reports (JCR) veritabanı atıf verilerine dayanan sayısal veriler ve istatistik temelli bilgilerle dergileri değerlendirme imkanı sunar. JCR dergi ve kategori seviyelerine göre

araştırmanın etkisini ölçer ve atıflar arasındaki ilişkiyi gösterir. JCR ile, dergiler ile ilgili veri sağlayabilir, derginin etki faktörünü değerlendirebilir ve çeşitli arayüzlerle bağlantı sağlanabilir. Dergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem sunar.

- **Lehçediz Elektronik Veri Tabanı**

Lehçediz Çalışması, Türk Edebiyatının tüm tarihsel ve çağdaş metinleri; Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelimesi ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır. Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler içinde araştırmalar sonuçlandırılmaktadır. Sadece internet erişimi olan bir cihaz ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edilebilmektedir. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal ve tek kaynaktır. Lehçediz çalışması araştırmacılar için önemli bir durak olmuştur. Çalışma üzerinden ülkemizin birçok üniversitesinde yüksek lisans, doktora tezi yapılmış; bildiriler sunulmuş, makaleler hazırlanmıştır.

- **LEXPERA Veri Tabanı**

İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek, güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve multi-platform erişim imkânı ile LEXPERA akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yenilikçi çözümler sunmaktadır. Güncel mevzuatı, içtihadı, tam metin hukuk kitaplarını, makaleleri, kanun yorumlarını, bibliyografik bilgileri, sözleşme örneklerini ve genel internet arama sonuçlarını kapsamaktadır.

- **Piri Keşif Aracı Veri Tabanı**

Arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. Yapay zekâ destekli modern arama algoritmaları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar.



- **SOBİAD Veri Tabanı**

SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayımlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veri tabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, her ay düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayımlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir.

- **TURCADEMY Elektronik Veri Tabanı**

Turcademy, Türkiye’de tüm akademik yayınları tek bir portal altında toplayarak akademik yayınların dijital olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimize kolay bir şekilde ulaştıran yerli bir e-kitap platformudur.

- **UpToDate Veri Tabanı**

25 Uzmanlık alanında, 7500’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 12.800’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.

Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmış olup dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir.

### 3.5. 2023H03-212700 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 17.000.000,00 TL'dir. Tasarruf tedbirleri kapsamında 1.700.000,00 TL tutarında ödenek yedeğe aktarma yapılarak düşürülmüş olup 3.000.000,00 TL finansman fazlasından eklenmiştir. Toplam harcama 13.934.108,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %86,84'tür. 2023H03-212700 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                                                                                                              |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                                                |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                                                |
| Karakteristik                  | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı, Engelsiz Üniversite |
| Proje Başlama Yılı             | 2024                                                                                                                              |
| Proje Bitiş Yılı               | 2025                                                                                                                              |
| Proje Tutarı TL                | 37.500.000,00                                                                                                                     |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 17.000.000,00                                                                                                                     |
| Eklenen TL                     | 3.000.000,00                                                                                                                      |
| Düşülen TL                     | 1.700.000,00                                                                                                                      |
| Toplam Ödenek TL               | 18.300.000,00                                                                                                                     |
| Harcama TL                     | 13.934.108,53                                                                                                                     |
| Kalan Ödenek TL                | 3.559.571,47                                                                                                                      |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 79,42                                                                                                                             |

Çizelge 42: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Yapılan İşler                                                     | Tutarı (TL)          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2024/473349 İKN 2024 Yılı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ | 10.652.367,02        |
| 2024/1246539 İKN KMÜ Kurakçıl Peyzaj Düzenleme Mal Alımı          | 1.730.090,00         |
| İcra Müdürlüğü Dosya Borcu (Yüzme Havuzu)                         | 437.065,11           |
| İş Makinası Kiralama Hizmeti                                      | 240.000,00           |
| Bitkisel Toprak Mal Alımı (Toprak Bedeli)                         | 240.000,00           |
| Kamyon Kiralama Hizmeti Alımı                                     | 196.800,00           |
| Engelsiz Üniversite İmalatları Yapım İşİ                          | 193.680,00           |
| Renkli Dekoratif Dere Taşı                                        | 149.760,00           |
| Beton Satranç Masası                                              | 50.940,00            |
| Beton Pinpon Masası                                               | 37.800,00            |
| Renkli Ağaç Yongası                                               | 5.606,40             |
| <b>TOPLAM</b>                                                     | <b>13.934.108,53</b> |

Çizelge 43: 2023H03-212700 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı

### 3.5.1. Kurakçıl Peyzaj Düzenleme Mal Alım İşİ

Üniversitemiz kurakçıl peyzaj düzenleme mal alım işi için 1.466.950,00 TL (KDV Hariç) TL bedel ile ihalesi yapılmış ve 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire             | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                 |
| Sözleşme Tarafları       | Özkon Yapı İnşaat Makina Asansör Ve<br>Doğalgaz Sistemleri Sanayi Ticaret Limited<br>Şirketi |
| Sözleşmenin Konusu       | KMÜ Peyzaj ve Çevre Düzenleme Revizyonu<br>Mal Alımı                                         |
| Proje Numarası           | 2023H03-212700                                                                               |
| İhale Tarihi             | 26.09.2024                                                                                   |
| Sözleşme Tarihi          | 18.10.2024                                                                                   |
| Sözleşme Bedeli TL       | 1.466.950,00 TL (KDV Hariç)                                                                  |
| 2024 Yılı Harcama Tutarı | 1.730.090,00 TL                                                                              |

Çizelge 44: KMÜ Kurakçıl Peyzaj Düzenleme Mal Alımı İhale Bilgileri

### 3.5.2. Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Üniversitemiz altyapı ve çevre düzenlemesi işinin 8.888.000,00 (KDV hariç) TL bedel ile ihalesi yapılmış ve 2024 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire                      | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Sözleşme Tarafları                | Kentöz Hafriyat Nakliyat Makina Taahhüt Sanayi<br>ve Ticaret Limited Şirketi |
| Sözleşmenin Konusu                | KMÜ Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi                                   |
| Proje Numarası                    | 2023H03-212700                                                               |
| İhale Tarihi                      | 05.04.2024                                                                   |
| Sözleşme Tarihi                   | 14.05.2024                                                                   |
| Sözleşme Bedeli TL                | 8.888.000,00 TL (KDV Hariç)                                                  |
| Projeyle İlgili Revizyonlar       | -                                                                            |
| Revizyon Nedenleri                | -                                                                            |
| Yer Teslim Tarihi                 | 20.05.2024                                                                   |
| Fiilen İşe Başlama Tarihi         | 20.05.2024                                                                   |
| Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi | 06.10.2024                                                                   |
| 2024 Yılı Harcama Tutarı          | 10.652.367,02 TL                                                             |
| Toplam Harcama Tutarı             | 10.652.367,02 TL                                                             |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)      | 100                                                                          |
| İnşaatin Durumu                   | Geçici kabulü yapıldı.                                                       |

Çizelge 45: Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhale Bilgileri



Resim 11: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Alt Yapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi



Resim 12: Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Alt Yapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

### 3.5.3. Engelsiz Üniversite

Üniversitemiz bütün yerleşke alanlarında engelli öğrencilerimizin bütün alanlara erişebilmesi için engelli rampaları, engelli yürüme yolları, görme engelliler için kabartmalı vaziyet planları tasarlamakta ve mevzuata uygun olarak uygulamaktadır. 2024 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL olup 193.680,00 TL harcama yapılmıştır.

### 3.6. 2009H03-1057 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2024 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 55.000.000,00 TL olup yıl içerisinde 29.999.000,00 TL tutarında ödenek finansman fazlasından eklenmiştir. Toplam harcama 84.538.845,41 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,46'dır. KaYa ve e-bütçe programları arasında uyum sağlanabilmesi amacıyla 1.000,00 TL tutarında ödenek Tıp Fakültesi Morfoloji Binası projesinden Ermenek Spor Salonu projesine aktarılmıştır. 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                                                                                           |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                             |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                                                                             |
| Karakteristik                  | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> ),<br>Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> ) |
| Alt Projeler                   | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m <sup>2</sup> ),<br>Ermenek MYO Uygulama Oteli (4.821 m <sup>2</sup> ) |
| Proje Başlama Yılı             | 2009                                                                                                           |
| Proje Bitiş Yılı               | 2025                                                                                                           |
| Proje Tutarı TL                | 641.351.000,00                                                                                                 |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 55.000.000,00                                                                                                  |
| Eklenen TL                     | 29.999.000,000                                                                                                 |
| Düşülen TL                     | 1.000,00                                                                                                       |
| Toplam Ödenek TL               | 84.998.000,00                                                                                                  |
| Harcama TL                     | 84.538.845,41                                                                                                  |
| Kalan Ödenek                   | 459.154,59                                                                                                     |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 99,45                                                                                                          |

Çizelge 46: 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi



---

### 3.6.1. Tıp Fakóltesi Morfoloji Binası

Üniversitemiz Tıp Fakóltesinin kurulması 2018/11959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 14/06/2018 tarih ve 30451 sayılı Resmî Gazetede yayımlanması ile kararlaştırılmıştır. 07/08/2018 tarihinde Kurucu Dekan ataması yapılarak, kuruluş süreci başlamıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakóltesi bünyesinde 31 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlayan Fakóltemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Ortak Kullanım Protokolü ile Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesine dönüştürölerek afiliasyon sağlanmıştır.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Tıp fakóltesi öğrencileri eğitimlerine Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz Yunus Emre Yerleşkesi (3911 Ada 30 Parsel) içerisine Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğu cephesinde kalan alan üzerine Morfoloji Binası yapılması için çalışmalara başlanmıştır.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Tıp Fakóltesi Dekanlığı ve Teknik personelimiz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hastane ile morfoloji binasının birbiri ile entegre olacak şekilde en uygun bağlantı noktasının hastanenin doğu cephesinden sağlanabileceği tespit edilmiştir.

Söz konusu morfoloji binası içerisinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeterli bulunmayan ve hasta tanılarında önemli rol oynayan laboratuvarlar kurulması planlanmaktadır. Bu sebeple hasta için yapılacak tetkiklerin birçoğu morfoloji binası içerisinde tasarlanacak laboratuvarlarda gerçekleştirileceğinden hastane ile morfoloji binasının bütünleşik tasarlanması planlanmıştır.

Morfoloji binamızın mimari projesi öğretim üyeleri ve teknik personelimiz tarafından titizlikle hazırlanmış olup hem öğrenci hem öğretim üyeleri hem de Karaman halkının istifade edebileceği şekilde planlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanan projemiz, 2022 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun bulunarak 2022 yılı yatırım programına alınmıştır.

2022 ve 2023 yılında çıkılan 3 ihaleye istekli çıkmaması sebebiyle iptal edilen proje 2024 yılı yatırım programında yerini almış olup proje tutarı 360.000.000,00 TL olmuştur.



29.03.2024 tarihinde tekrar ihale edilen projeye 3 teklif gelmiş ancak teklifler yaklaşık maliyet ve proje ödeneğinin üstünde kaldığından ihale iptal edilmiştir.

Son ihalede teklif edilen bedeller de dikkate alınarak Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işinin proje maliyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 496.350.000,00 TL olarak revize edilmiş olup buna bağlı olarak Derslik ve Merkezi Birimler Projesi de 641.351.000,00 TL olarak revize edilmiştir. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için 05.07.2024 tarihinde tekrar ihaleye çıkmış ve 14.08.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlgili Daire                      | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi<br>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                   |
| Sözleşme Tarafları                | Yetimoğlu Madencilik Yağ İnşaat Sanayi Ve<br>Ticaret Limited Şirketi, Büşra Yetim İş Ortaklığı |
| Sözleşmenin Konusu                | KMÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşİ                                                   |
| Proje Numarası                    | 2009H03-1057                                                                                   |
| İhale Tarihi                      | 05.07.2024                                                                                     |
| Sözleşme Tarihi                   | 14.08.2024                                                                                     |
| Sözleşme Bedeli TL                | 284.000.000,00 TL (KDV Hariç)                                                                  |
| Projeye İlgili Revizyonlar        | -                                                                                              |
| Revizyon Nedenleri                | -                                                                                              |
| Yer Teslim Tarihi                 | 15.08.2024                                                                                     |
| Fiilen İşe Başlama Tarihi         | 15.08.2024                                                                                     |
| Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi | 22.12.2025                                                                                     |
| 2024 Yılı Harcama Tutarı          | 84.538.845,41 TL                                                                               |
| Toplam Harcama Tutarı             | 84.538.845,41 TL                                                                               |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)      | 100                                                                                            |
| İnşaatın Durumu                   | Geçici kabulü yapıldı.                                                                         |

Çizelge 47: KMÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşİ İhale Bilgileri



Resim 13: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Vaziyet Planı



Resim 14: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası -1



Resim 15: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası -2





Resim 16: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım Aşaması - 1



Resim 17: Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım Aşaması

### 3.6.2. Ermenek Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli

2018 Yılı Yatırım Programı'na alınan ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Ermenek Yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren rekreasyon bölümü öğrencilerinin uygulama derslerinin yanı sıra otelcilik, rehabilitasyon merkezi olarak tasarlanmıştır. Yatırım programında olmasına karşın Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilmiş olan arazinin ifraz çalışmaları devam etmekte olup proje hazırlık süreci devam etmektedir. Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yer tahsisinin süresi 30/04/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.



Resim 18: Ermenek Belediye Başkanlığı Tarafından Üniversiteye Uygulama Oteli İçin Tahsis Edilen Alan



### 3.7. 2010H05-1269 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi


Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2024 yılı bütçemize ayrılan ödenek 5.000.000,00 TL olup yıl içerisinde tasarruf tedbirleri kapsamında 499.900,00 TL tutarında ödenek yedeğe aktarma yapılarak düşürülmüştür. Yıl içerisinde 4.340.974,61 TL harcama gerçekleştirilmiş olup 2024 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %96,46'dır. 2010H05-1269 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Sektörü                        | Eğitim-Yükseköğretim                         |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi           |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi           |
| Karakteristik                  | Spor Salonu, Spor Tesislerinin Bakım Onarımı |
| Alt Projeler                   | Spor Salonu, Spor Tesislerinin Bakım Onarımı |
| Proje Başlama Yılı             | 2010                                         |
| Proje Bitiş Yılı               | 2025                                         |
| Proje Tutarı TL                | 12.000.000,00                                |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 5.000.000,00                                 |
| Eklenen TL                     | 0,00                                         |
| Düşülen TL                     | 499.900,00                                   |
| Toplam Ödenek TL               | 4.500.100,00                                 |
| Harcama TL                     | 4.340.974,61                                 |
| Kalan Ödenek                   | 158.125,39                                   |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 96,46                                        |

Çizelge 48: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

#### 3.7.1. Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu

2016 yılında yatırım programına dâhil edilen ancak yatırım izni verilmeyen projemiz ihaleye çıkma aşamasındadır. İzin ile projemiz ihale edilecektir. Projemiz 500 kişilik seyirci oturma kapasitesine sahiptir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Rekreasyon Bölümü öğrencileri başta olmak üzere Ermenek Yerleşkesindeki bütün öğrencilerimizin sosyal ve sportif faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.



Resim 19: Ermenek 500 Kişilik Spor Salonu Mimari Görselleri

### 3.7.2. Spor Tesislerinin Bakım Onarımı

Spor tesisleri bakım onarımı ile Muhtelif İşler (Eğitim) ve Muhtelif İşler (Sağlık) büyük bakım onarımları için tek ihaleye çıkmıştır. Sözleşme 31.05.2024 tarihinde imza edilmiş olup Ekim ayı sonu itibarıyla geçici kabulü yapılmıştır.

2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde yer alan Spor Tesislerinin Bakım Onarımı alt projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

| Yapılan İşler                                                                                         | Tutarı (TL)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Büyük Bakım Onarım                                                                                    | 4.229.554,61        |
| Havalandırma Ağzının Motorlu Panjurla Kapatılması Yapım İş                                            | 87.000,00           |
| Spor Salonu Isıtma Sistemi Genleşme Tankı Takılması ve Kuru Rotorlu Pompa Salmastra Değişimi Yapım İş | 24.420,00           |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                         | <b>4.340.974,61</b> |

Çizelge 49: 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Spor Tesislerinin Bakım Onarımı) Harcamalarının Detayı

### 3.8. 2023K12-214484 İhtisaslaşma Projesi

İhtisaslaşma Projesi için 2024 yılı bütçemize ayrılan ödenek 10.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 1.000.000,00 TL düşürülmüş olup toplam ödenek 9.000.000,00 TL olmuştur. Hassas Tarım Uygulamaları Projesi özel hesabına 4.500.000,00 TL ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri Projesi Özel Hesabına 4.500.000,00 TL olmak üzere toplamda 9.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2023K12-214484 nolu İhtisaslaşma Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sektörü                        | DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma                           |
| Proje Sahibi                   | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                        |
| Projeyi Yüklenen Kuruluş       | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi                        |
| Karakteristik                  | Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları |
| Alt Projeler                   | Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları |
| Proje Başlama Yılı             | 2023                                                      |
| Proje Bitiş Yılı               | 2026                                                      |
| Proje Tutarı TL                | 40.000.000,00                                             |
| Kesintili Başlangıç Ödeneği TL | 10.000.000,00                                             |
| Eklenen TL                     | 0,00                                                      |
| Düşülen TL                     | 1.000.000,00                                              |
| Toplam Ödenek TL               | 9.000.000,00                                              |
| Harcama TL                     | 9.000.000,00                                              |
| Kalan Ödenek                   | 0,00                                                      |
| Gerçekleşme Oranı (%)          | 100,00                                                    |

Çizelge 50: 2023K12-214484 Nolu İhtisaslaşma Projesi

Yükseköğretim Kurulu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Üniversitemiz "Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri" (HASTUYİT) alanında ihtisas üniversitesi olarak onaylanmıştır.

İhtisaslaşma programı kapsamındaki iki alt projeden biri olan yenilikçi işleme teknolojilerinin kullanımı ancak kaliteli ve yeterli tarımsal hammaddenin temini ile mümkün



olacaktır. Bu da hassas tarım uygulamaları sayesinde elde edilebilmektedir. Tarımsal üretimde temel amaç, optimum masrafla daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmektir. Ancak yetiştiricilikte yapılan hatalar üretiminin ekonomik olmaktan çıkmasına ve bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle aşırı kimyasal kullanımı ile arazilerin verimliliği ve sürdürülebilir üretim potansiyeli azalmaktadır.

Hassas tarım teknolojileri, tarımda bilgi ve teknolojiyi birlikte kullanan tarımsal işletmeciliği değiştirebilecek yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Hassas tarım teknolojileri, uydu teknolojisi, elektronik ölçüm ve kontrol sistemleri ve bilgisayar yazılımları gibi yüksek teknolojileri kullanarak çok küçük alanlarda tarımsal girdi uygulama miktarını değiştirerek, kârlılık ve tarımsal etkinliğin artırılması ve daha da önemlisi çevreyi korumayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz hassas tarım uygulamaları konusunda tematik üniversite olarak YÖK tarafından atandıktan sonra hızlı bir şekilde bu konuda alt yapısını oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla bölgenin kalkınması için ihtiyaç duyulan konularda hem uygulamalı eğitimlerin verilmesi hem de uygulamalı AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi için “Tarımsal Eğitim ve Araştırma Tesis Kurulumu (1. Aşama)” alt yapı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynaklarının daha etkin kullanılması, tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha kaliteli bir üretim için bölge üreticisine hizmet sunacak “Tarımsal Analiz Laboratuvarı” ile üreticilerin rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. Tarımsal Analiz Laboratuvarı kurulumu 2. Aşamada gerçekleştirilecektir.

İhtisaslaşma programı kapsamında Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri alanında “Duyusal Analiz ve Tüketici Tercihleri Belirleme Ünitesi Kurulumu” başlıklı alt yapı projesinin kurulumu tamamlanmış olup Şubat 2025 tarihinde proje süresi sonlandırılarak resmi açılışı yapılmıştır.

Desteklenmesine karar verilen “Tarımsal Eğitim ve Araştırma Tesis Kurulumu (1. Aşama)” satın alma süreçleri tamamlanmış olup sonuç raporu HASTUYİT Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir.

Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ihtisaslaşma alanlarıyla ilgili Üniversite-Sanayi iş birliği ortak finansmanında 1. Proje çağrısı kapsamında HASTUYİT tarafından desteklenmesine karar verilen “Hızlı Islah Teknolojisi, Moleküler Yöntemler ve Yenilikçi Fenotipleme Yöntemleri Kullanılarak Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi” başlıklı Üniversite-Sanayi (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-UTEK Tarım

Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi (%30 Katkı)) iş birliği ortak finansmanından yürütülen projenin satın alma süreçleri devam etmektedir.

Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından 2.Ar-Ge Proje çağrısına çıkılmıştır. Yönetim Kurulunca başvurusu kabul edilen 7 adet projenin değerlendirilmesi yapılmıştır. Kabul edilen projelerin sözleşme imzalama süreçleri devam etmektedir.

#### 4. Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı 22 Haziran 2023 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Stratejik Planımızda beş amaç ve bu amaçlarla ilişkili 18 hedef belirlenmiştir. Üniversitemiz, ortak akılla hazırlanan Stratejik Planımız ile farklılaşma alanları olarak belirlenen ihtisaslaşmaya yönelik belirlenen hedeflerinin yanı sıra yenilikçilik ve kurumsal kültürün oluşturulması, kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi, güçlü laboratuvarlar, uygulama alanları ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, sanayi ve iş dünyası ile güçlü ilişkiler kurulması, şehir ve üniversite bütünleşmesini tesis etmeye yönelik belirlenen amaç ve hedeflerini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Üniversitemiz stratejik planı ile yatırım programı ilişkisi kurularak aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

| Stratejik Amaçlar |                                                                                                                                                                                     | Hedef                                                                                                                                                                            | Sektör                               | Proje Adı            | Proje Numarası | Karakteristiği                                            | Harcama Tutarı | Yapılan İşler                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A-1               | Paydaşlarla iş birliği ve etkileşim içinde nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ARGE ve yenilik ekosistemindeki etkinliğinin artırılması. | Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.                                                                                                          | Eğitim-<br>Yükseköğretim             | Yayın Alımı          | 2024H03-233227 | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı                | 2.192.203,37   | Abone veri tabanları, e-kitaplar ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir. |
| A-2               | Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri alanlarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.                                                                     | Bölge üreticisi ile teknik personelin eğitim düzeyini, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasını ve tarımda teknoloji kullanımını artıracak çalışmalar yapılması. | DKH-Sosyal –<br>Teknolojik Araştırma | İhtisaslaşma Projesi | 2023K12-214484 | Yenilikçi İşleme Teknolojileri, Hassas Tarım Uygulamaları | 9.000.000,00   | Proje özel hesabına ödenek aktarılmıştır                                        |

| Stratejik Amaçlar |                                                                                                                         | Hedef                                                               | Sektör                       | Proje Adı                     | Proje Numarası | Karakteristiği                                                                                               | Harcama Tutarı | Yapılan İşler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-4               | Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarılması. | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi. | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2010H05-1269   | Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi),                                                                        | 0,00           | Gerekli izin ve bütçe tahsisi beklenmektedir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                         |                                                                     | Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2010H05-1269   | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat                                                                                | 4.340.974,61   | Spor tesislerinin bakım onarımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                         |                                                                     | Eğitim-Yükseköğretim         | Derslik ve Merkezi Birimler   | 2009H03-1057   | Uygulama Oteli (4.821 m²)                                                                                    | 0,00           | Proje hazırlık çalışmaları devam ediyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                         |                                                                     | Eğitim-Yükseköğretim         | Derslik ve Merkezi Birimler   | 2009H03-1057   | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (12.000 m²)                                                                   | 84.538.845     | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 14/08/2024 tarihinde 284.000.000 TL + KDV değer ile sözleşme imza edilmiş olup dönem içerisinde üç hakediş ödemesi yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                         |                                                                     | Sağlık                       | Muhtelif İşler                | 2024I00-218737 | Makine-Teçhizat                                                                                              | 11.779.052     | Güvenlik kamerası ve monitör, makine teçhizat, hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve laboratuvar gereçleri, diş üniti, ağız içi fosfor plak tarayıcı, bilgisayar destekli üretim yazılımı alımları yapılmış, menkul malların bakım onarımları gerçekleştirilmiş, acil çıkış rampası çevre duvarı panel çit yapılmış, sirkülasyon pompası ile servis asansörlerinin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir |
|                   |                                                                                                                         |                                                                     | Eğitim-Yükseköğretim         | Kampüs Altyapısı              | 2023H03-212700 | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 13.934.108,53  | 2024/473349 ihale kayıt numaralı 2024 Yılı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş i ihalesi için dönem içerisinde 2 hakediş ödemesi yapılmış olup Kasım ayı içerisinde çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2024/1246539 ihale kayıt numaralı KMÜ Kurakçıl                                                                                                                                 |

| Stratejik Amaçlar | Hedef | Sektör               | Proje Adı                       | Proje Numarası | Karakteristiği                                  | Harcama Tutarı | Yapılan İşler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |                      |                                 |                |                                                 |                | Peyzaj Düzenleme Mal Alımı işi için 18/10/2024 tarihinde 1.466.950 TL + KDV bedel ile sözleşme imza edilmiş olup Kasım ayı içerisinde muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır                                                                                                                                                                                     |
|                   |       |                      | Muhtelif İşler                  | 2023H03-212700 | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 49.621.746,06  | Büro ve okul mefruşatı, kadavra, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenlemesi işi için malzeme alımı yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı ile asansörlerin mavi etiketlendirme işleri yapılmıştır. |
|                   |       | Eğitim-Yükseköğretim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 2024H03-233248 | Etüt-Proje                                      | 0,00           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Çizelge 51: Stratejik Plan Yatırım Programı İlişkisi

## 5. Proje Bazında Harcamalar

| Proje No                          | Proje Adı                       | Karakteristiği                                                                                               | Başlama Bitiş Yılı | Proje Tutarı          | 2023 Kümülatif Harcama | Program Ödeneği       | Revize Ödenek         | Harcama               |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ.</b> |                                 |                                                                                                              |                    | <b>801.048.815,00</b> | <b>47.498.000,00</b>   | <b>152.000.000,00</b> | <b>186.996.915,00</b> | <b>175.406.930,00</b> |
| <b>EĞİTİM</b>                     |                                 |                                                                                                              |                    | <b>749.048.815,00</b> | <b>37.498.000,00</b>   | <b>130.000.000,00</b> | <b>165.996.915,00</b> | <b>154.627.878,00</b> |
| <b>Yükseköğretim</b>              |                                 |                                                                                                              |                    | <b>737.048.815,00</b> | <b>35.500.000,00</b>   | <b>125.000.000,00</b> | <b>161.496.815,00</b> | <b>150.286.903,00</b> |
| 2009H03-1057                      | Derslik ve Merkezi Birimler     | Eğitim (12.000 m²), Uygulama Otel (4.821 m²)                                                                 | 2009-2025          | 641.351.000,00        | 0,00                   | 55.000.000,00         | 84.999.000,00         | 84.538.845,00         |
| 2009H03-1057-187482               | Tıp Fakültesi Morfoloji Binası  | Eğitim (12.000 m²)                                                                                           | 2022-2025          | 496.350.000,00        | 30.000.000,00          | 84.998.000,00         | 84.998.000,00         | 84.538.845,00         |
| 2009H03-1057-68203                | Ermenek MYO Uygulama Otel       | Uygulama Otel (4.821 m²)                                                                                     | 2018-2024          | 145.001.000           | 0,00                   | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  |
| 2024H03-233248                    | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje                                                                                                   | 2024-2024          | 900.000,00            | 0,00                   | 1.000.000,00          | 900.000,00            | 0,00                  |
| 2024H03-233248-233249             | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje                                                                                                   | 2024-2024          | 900.000,00            | 0,00                   | 1.000.000,00          | 900.000,00            | 0,00                  |
| 2024H03-233227                    | Yayın Alımı                     | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı                                                                   | 2024-2024          | 2.226.621,00          | 0,00                   | 2.000.000,00          | 2.226.621,00          | 2.192.203,37          |
| 2024H03-233227-233228             | Yayın Alımı                     | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı                                                                   | 2024-2024          | 2.226.621,00          | 0,00                   | 2.000.000,00          | 2.226.621,00          | 2.192.203,37          |
| 2024H03-233695                    | Muhtelif İşler                  | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tec̢izat                                                              | 2024-2024          | 55.071.194,00         | 0,00                   | 50.000.000,00         | 55.071.194,00         | 49.621.746,06         |
| 2024H03-233695-233696             | Muhtelif İşler                  | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tec̢izat                                                              | 2024-2024          | 55.071.194,00         | 0,00                   | 50.000.000,00         | 55.071.194,00         | 49.621.746,06         |
| 2023H03-212700                    | Kampüs Altyapısı                | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2023-2025          | 37.500.000,00         | 5.500.000,00           | 17.000.000,00         | 18.300.000,00         | 13.934.108,53         |
| 2023H03-212700-212701             | Kampüs Altyapısı                | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2023-2025          | 37.500.000,00         | 5.500.000,00           | 17.000.000,00         | 18.300.000,00         | 13.934.108,53         |
| <b>Beden Eğitimi ve Spor</b>      |                                 |                                                                                                              |                    | <b>12.000.000,00</b>  | <b>1.998.000,00</b>    | <b>5.000.000,00</b>   | <b>4.500.100,00</b>   | <b>4.340.974,61</b>   |
| 2010H05-1269                      | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri   | Bakım Onarım, Makine-Tec̢izat, Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)                                          | 2010-2025          | 12.000.000,00         | 1.998.000,00           | 4.500.100,00          | 4.500.100,00          | 4.340.974,61          |



| Proje No                    | Proje Adı                       | Karakteristiği                                                               | Başlama Bitiş Yılı | Proje Tutarı          | 2023 Kümülatif Harcama | Program Ödeneği       | Revize Ödenek         | Harcama               |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2010H05-1269-15497          | Spor Salonu                     | Spor Salonu (500 seyirci kapasitesi)                                         | 2016-2024          | 1.000,00              | 0,00                   | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  |
| 2010H05-1269-212942         | Spor Tesislerinin Bakım Onarımı | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat                                                | 2023-2025          | 11.999.000,00         | 1.998.000,00           | 4.499.100,00          | 4.499.100,00          | 4.340.974,61          |
| <b>SAĞLIK</b>               |                                 |                                                                              |                    | <b>12.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>11.779.052,00</b>  |
| <b>Sağlık</b>               |                                 |                                                                              |                    | <b>12.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>12.000.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>11.779.052,00</b>  |
| 2024I00-218737              | Muhtelif İşler                  | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat                                                | 2024-2024          | 12.000.000,00         | 0,00                   | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 11.779.052,00         |
| <b>DKH-SOSYAL</b>           |                                 |                                                                              |                    | <b>40.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   |
| <b>Teknolojik Araştırma</b> |                                 |                                                                              |                    | <b>40.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>   |
| 2023K12-214484              | İhtisaslaşma Projesi            | Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın | 2023-2026          | 40.000.000,00         | 10.000.000,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          |
| 2023K12-214484-216864       | Hassas Tarım Uygulamaları       | Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın | 2023-2026          | 20.000.000,00         | 5.000.000,00           | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          |
| 2023K12-214484-216865       | Yenilikçi İşleme Teknolojileri  | Bakım Onarım, BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Tek.Araş., Yayın | 2023-2026          | 20.000.000,00         | 5.000.000,00           | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          | 4.500.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>         |                                 |                                                                              |                    | <b>801.048.815,00</b> | <b>47.498.000,00</b>   | <b>152.000.000,00</b> | <b>186.996.915,00</b> | <b>175.406.930,00</b> |

Çizelge 52: Proje Bazında Harcamalar

## 6. Öneriler

1. Kamu-Özel Sektör iş birliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
4. Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
5. Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı finansman programı ile dağıtımı yapılırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı, ihtiyaçları karşılamada yetersiz olan yatırım ödeneklerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca zamanında tahakkuka bağlanması kurumlara kolaylık sağlayacaktır.