

BAŞLAMA TARİHİ : 04.07.2018

BİTİŞ TARİHİ :

YAPIM SÜRESİ :

İŞİN ADI : AA Projesi BB Şantiyesi

D blok +4.20 kotunda beton dökümü için sabah son kontroller yapıldı. Son kez nivo ile kotlar kontrol edildi. Öğlen saatlerinde de beton geldi ve tabliyenin betonu döküldü. Beton dökümünü bu şantiyede ilk görüşümüzdü ve bize bir şeyler katacağını düşünerek günümüz genel olarak bu blokta geçirdik.

Pompadan gelen beton önce kirişlere ve kolonlara döküldü. Kolon ve kirişlerin arasına vibratör sokularak betonun yailması, tek bir noktada toplanmaması sağlandı. Mühendisimiz bizden hortumla kirişleri sulamamızı istedi. Nedenini sorduğumuzda hava çok sıcak olduğu için demirler de sıcak. Bu yüzden beton demirle temas ettiğinde yanabilir. Bunun sonucunda hidrasyon yükselir. Beton prizini daha kısa sürede alır. Bu da bizim için iyi değilmiş. Biz de kirişleri suladık. Bunu gölleme şeklinde değil de yağmurlama şeklinde yaptık. Çünkü fazla su da bizim için iyi değil. Ustalar da bir taraftan betona master çekerek düzleştirdiler. +0.50 kotunda ise ustalar merdiven çakıyordu.

E blok +4.20 kotu tabliye için uygun hale getirildi. Biz de projeye bakarak kirişlerin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ettik.

F blok +0.50 kotunda önceki günden kalan kolonların betonu döküldü. +4.20 kotunda tabliye için mahyalar çakılmaya devam edildi.

Önemli hatırlatma: Metinde kullanılan dil resmi yazışmalara uygun üslupta olmalıdır.

Anlatılanlar kişisel olaylar değil staj esnasında karşılaşılan teknik durumlar olmalıdır.

Mühendislik terminolojisi kullanılmalı teknik detaylar atlanmamalıdır.

Staj defteri kişisel tutulan günlük değil, şantiyedeki yapılan işleri ; miktarsal, ve teknik detaylar ile anlatan defterdir günlük ilerlemeleri ve işleyişi anlatan defterdir. Stajla ilgili tüm evraklar okunup defter oyle doldurulmalıdır.

Tasdik Edenin Adı-Soyadı İmza ve Mühürü :